

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 39/2016

**OGGETTO : LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA CHIESETTA
CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE EX MATTATOIO –
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE –
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI -
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA E ATTIVITÀ
DI VERIFICA PROGETTO.**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTUNO** del mese di **MARZO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/05/2014 ;

Dato atto che con determinazione Responsabile del servizio Tecnico n. 72/2015 del 25/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento copertura chiesetta cimitero e alloggio custode ex mattatoio” comportanti una spesa complessiva di €. 54.000,00 di cui €. 33.456,87 per lavori a base d’asta oltre a €. 9.033,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e a €. 11.509,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;

Visto il contratto rep. N. 2286 del 10/11/2015 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **BO.DE.CO** srl con sede in Torino – Via Valfrè 4 – per l’importo netto di € 34.076,29, registrato il 10/11/2015 al n. 2471 S. I^ ;

Dato atto che l’opera è finanziata :
- con fondi propri del Comune di Balzola per €. 41643,40
- con contributo bonifica amianto PTTA 1996/98 per €. 12.356,60

Dato atto che i lavori di rifacimento delle coperture sono iniziati il 10/11/2015 , ed ultimati in data 15/02/2016 , con sospensione lavori dal 16/01/2016 al 29/01/2016 oltre i termini contrattuali i termini contrattuali previsti in 45 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Che ai sensi dell’art. 21 del CSA venne emessa sanzione pecuniaria all’impresa **BO.DE.CO**.srl per ritardata ultimazione lavori .

Che con deliberazione GC n. 18 del 11/03/2016 , su richiesta esplicita della ditta appaltatrice di disapplicazione della penale , venne ridotto il termine di ritardata ultimazione lavori, e conseguentemente viene rideterminata dal RUP l’ammontare della penale a complessivi €. 545,21.

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 in data 03/03/2016;

Che con determinazione Responsabile del servizio personale n. 01/2015 del 18/05/2016 venne affidata all'Ufficio Tecnico comunale , nella personale del geom. Debernardi Livio , l'attività di progettazione .

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività è determinato in €. 679,85 già ridotto all'80% come disposto dall' art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, mentre il restante importo di €. 169,96 viene accantonato per la finalità di cui all'art. 93 comma 7 – quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po .

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante , pari a €. 169,96.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 67 del 03/06/2015 di incarico all'Ing. Demagistris Paolo di Casale M. to delle attività di progettazione strutturale e direzione lavori strutturali al costo complessivo di €. 1.000,00 oltre a 4 % contributi ed IVA 22%
- n. 145 del 11/11/2015 di affidamento all'Ing. Giordano Michele di casale M. to dell'attività di collaudatore della struttura in legno al costo di € 550,00 oltre a 4% contributi ed IVA 22%
- n. 117 del 21/09/2015 di liquidazione spese tecniche progetto strutturale all'ing. Demagistris Paolo di Casale M.
- n. 37 del 16/03/2016 di liquidazione dell'attività di direzione lavori strutturali all'ing. Demagistris Paolo
- n. 38 del 17/03/2016 di liquidazione dell'attività di collaudatore della struttura in legno al all'Ing. GIORDANO Michele
- n. 26 del 29/02/2016 di liquidazione somme spettanti al Comune di Casale M. to per le attività di affidamento dei lavori stabilite dall'art. 9 delle convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza (CUC) in €. 127,47 (0,30% dell'importo a base d'asta) oltre a contributo di €. 30,00 si sensi deliberazione ANAC 09/12/2014 pari a totali €. 157,47;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di “Rifacimento copertura chiesetta cimitero e alloggio custode ex mattatoio “ redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta importo di € 34.074,48 come da relazione del D.L a cui viene detratta la penale applicata di €.545,21, determinando una spesa netta di €. 33.529,27 oltre ad IVA 10%.

- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 04/03/2016 dal D.L., che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 34.074,48 oltre ad IVA 10% interamente da liquidare, non essendo stati corrisposti acconti ;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 849,84 di cui liquidabili € 679,85 come ridotto dall'art. 93 comma 7-ter;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 39.855,72 ed una economia finale di € 14.250,9 (All. A);
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 34.379,09 di cui:
 - €. 33.529,27 alla ditta BO.DE.CO. srl per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 10% pari a totali €. 36.882,20 .
 - €. 509,89 al Responsabile del procedimento geom. De Bernardi Livio, per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
 - €. 169,96 al verificatore incaricato, geom. GAVAZZA Fabrizio, tecnico comunale del Comune di Morano sul Po.
- 6) DARE ATTO che l'importo di €. 169,96 viene accantonato per la finalità di cui all'art. 93 comma 7 – quater. Del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- 7) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 2 08 01 01 (ex cap. 9900) ERP 2015
- 8) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice BO.DE.CO. srl a garanzia del contratto;
- 9) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà:
 - al pagamento della somma dovuta all'impresa BO.DE.CO.srl su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
 - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i codici :
CIG. 6322243FFA
CUP G24E15000780005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno n. 552/2015 e n. 264/2016 assunto all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 9900) ERP 2015 e la relativa registrazione contabile.

Lì 21/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 04/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla