



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 63/2019

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LATO DESTRO
 CORSO 25 APRILE ED EX AREA VIGNOLA –
 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE –
 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E STATO FINALE
 LAVORI.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DIECI** del mese di **APRILE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016 ;

Dato atto che con DGC n° 50 del 18/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione lato destro Corso 25 Aprile ed ex area Vignola”- comportante una spesa complessiva di €. 210.000,00 di cui €. 18.949,94 per lavori soggetti a ribasso d’asta di cui €. 3.086,11 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta a base d’appalto oltre a €. 83.505,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Vista la deliberazione GC n. 21 del 07/03/2019 di riaccertamento dei residui passivi 2018

RICHIAMATE

- la determinazione R.S.T. n. 74 del 31/05/2018 relativa ad incarico allo studio Tovaglieri con sede in Via delle Vignazze n.1 - Golasecca – VA -, nella persona del dott. Agr. Tovaglieri Andrea per le attività di progettazione preliminare. Definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- la determinazione RST n. 104 del 19/07/2017 ad oggetto “*lavori di “riqualificazione lato destro Corso 25 aprile ed ex area Vignola. Determinazione a contrarre ai sensi art. 192 d.lgs. 267/2000 - procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. approvazione lettera di invito e modulistica”*
- la determinazione R.S.T. n. 123 del 13/08/2018 ad oggetto “*lavori di riqualificazione lato destro Corso 25 ed ex area Vignola - aggiudicazione alla ditta F.lli tarditi snc Bagnaria – PV - assestamento quadro economico”* per il prezzo netto di €. 111.562,47 determinato a seguito del ribasso del 12,100% sull’importo soggetto a ribasso ammontante a € 123.408,83 oltre ad oneri per la sicurezza pari a €. 3.086,11.
- Il contratto rep. n. 2304 del 18/06/2018 relativo all’affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni F.lli Tarditi srl – località Lazuola, 11 – Bagnaria – per l’importo netto di € 111.562,47 registrato il 25/09/2018 al n. 2143 S. I^ .

- la determinazione R.S.T. n.164 del 25/10/2018 di approvazione e liquidazione 1° SAL ammontante a €. 44.335,42 oltre ad IVA 22%.
- la determinazione R.S.T. n.47 del 09/03/2019 di approvazione e liquidazione 2° SAL ammontante a €. 46.038,99 - oltre ad IVA 22%.
- la determinazione R.S.T. n.111 del 30/07/2018 di approvazione e liquidazione 1° SAL spese tecniche ammontanti a €. 5.000,00 oltre a contributi ed IVA 22%.

DATO ATTO che:

- i lavori sono iniziati il 14/09/2018 ed ultimati in data 26/01/2019, , nei termini contrattuali previsti in 109 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata AL DR. Agr. Tovaglieri Andrea.
- non venne richiesto e/o autorizzato il subappalto di opere

- è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 in data 20/03/2019 senza ricevere osservazioni.

RICHIAMATA la determinazione Responsabile personale n. 16 del 19/07/2018 con la quale sono state affidate le funzioni di RUP e di verifica del progetto ai sensi art. 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, al personale interno - geom. Debernardi Livio.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 113 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incentivo da corrispondere al tecnico interno, geom. Debernardi Livio, che ha svolto l'attività di RUP e verificatore è determinato in €. 1.214,21, già ridotto all'80% come disposto dall' art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, interamente da liquidare, mentre il restante 20% pari a €. 303,55 viene accantonato per la finalità di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di utilizzo delle somme a disposizione della stazione appaltante :

- determinazione RST n. 123 del 13/08/2018 relativa a liquidazione contributi ANAC
- determinazione RST n. 153 del 04/10/2018 relativa a impegno di spesa per allacciamento acquedotto area verde ex Vignola;
- determinazione RST n. 188 del 23/11/2018 relativa a impegno di spesa per fornitura e piantumazione delle essenze ;
- determinazione RST n. 198 del 17/12/2018 relativa a impegno di spesa per forniture arredo urbano ;
- determinazione RST n. 219 del 31/12/2018 relativa a impegno di spesa per formazione impianto irrigazione aree verdi;

VISTA la contabilità finale dei lavori ed il certificato regolare esecuzione allegato sub A) ;

VISTO il quadro economico di spesa finale allegato sub. B) ;

DATO ATTO della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010

- prot INAIL_15379491 scadenza 02/07/2019 in capo alla ditta Costruzioni Edili F.lli Tarditi srl
- prot EPAP n. 35678 CRCPA del 08/04/2019 in capo al dr. Agr. TOVAGLIERI Andrea

Dato atto che è stata effettuata, con esito negativo, la verifica inadempimenti in data 10/04/2019 in capo allo studio Tovaglieri Andrea (Richiesta 201900001028272) sul sito di Equitalia servizi spa dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni

Dato atto che la ditta appaltatrice ha costituito ai sensi dell'art. 103 co. 6 D.Lgs. 50/2016 e art. 27 C.S.A. la polizza fidejussoria Elba Assicurazioni spa n.1423928 del 25/02/2019

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ;

RITENUTO necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di “*Lavori di riqualificazione lato destro Corso 25 ed ex area Vignola*” redatta dal Direttore Lavori – Dr. Agr. Tovaglieri Andrea - da cui risulta l’importo complessivo dei lavori pari a € 95.128,68 come da relazione del D.L., oltre ad IVA 22%.

2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 15/03/2019 dal D.L., Dr. Agr. Tovaglieri Andrea , che in copia si allega sub. A) da cui risultano eseguiti lavori per € 95.128,68 oltre ad IVA 22% di cui già liquidati per 1° e 2° € 90.374,41 oltre ad IVA 22%;

3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall’art. 113 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., determinato in € 1.214,21, viene accantonato e verrà liquidato con determinazione Responsabile del servizio personale;

4) DARE ATTO che l’importo di € 303,55 viene accantonato per la finalità di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 154.357,54 ed una economia finale di € 55.642,46 (All. B);

6) PROVVEDERE alla liquidazione delle spese ammontanti a totali € 15.133,21 di cui:

- € 4.754,27 alla ditta Costruzioni edili F.lli Tarditi srl per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 22% pari a totali € 5.800,21.
- € 7.500,00 oltre a contributi CNPAIA 2% dr. Agr. Tovaglieri Andrea , a saldo attività di progettazione definitiva/esecutiva, DL, e contabilità lavori, e adempimenti D.Lgs. 81/2008 pari a totali € 9.333,00.

7) DARE ATTO che le spese di cui sopra trovano imputazione nel bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018:

- per € 5.800,21 all’impegno n° 301/2019 assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11830 ad oggetto “spese sistemazione Corso 25 Aprile”, cod. meccanografico 1005202

- per € 9.333,00 all’impegno n. 300/2019 assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11830 ad oggetto “spese sistemazione Corso 25 Aprile”, cod. meccanografico 1005202.

8) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice Costruzioni F.lli Tarditi srl a garanzia del contratto;

9) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all’emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell’IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all’ impegno nel bilancio 2019/2021, esercizio finanziario 2019:

- n° 301/2019 assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11830, cod. meccanografico 1005202 per €. 5.800,21
 - n. 300/2019 assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11830, cod. meccanografico 1005202 per €. 9.333,00
- e la relativa registrazione contabile.

Lì 10/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa