

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : rifacimento ponte canale scolmatore cavo Cornassino
 Impresa: CO.VER srl – regione Busazza n. 10 - MORANO SUL PO
 Contratto: determinazione aggiudicazione definitiva 147 del 18/11/2014 .

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese	€. 5.816,75
Deduzione del ribasso d'asta del 10,20%	€.593,31
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	135,94
Importo della manodopera non soggetto ribasso d'asta	€ 3.610,58
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 8.969,96

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 74 del 11/10/2014, dell'importo complessivo di €. 12.000,00 di cui €. 5.816,75 a base d'appalto, €. 135,94 per oneri della sicurezza, €. 3.610,58 per costo del personale e oltre a €. 2.436,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

Con Determinazione R.S.T. n. 147 del 18/11/2014 i lavori vennero affidati all'Impresa CO.VER.srl con sede in regione Busazza n. 10- Morano sul Po - con il ribasso del 10,20 % (dieci virgola venti per cento) e quindi per l'importo netto di €. 8.969,96.

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 04/12/2014 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 30 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi:

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 16/12/2014 come da verbale in data 16/12/2014

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 12,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall'impresa
 □ CO.VER srl - Regione Busazza n. 10 – Morano sul Po – AL -

SUBAPPALTO : non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 3904954 di ALESSANDRIA
- INPS 0202142139 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 2917 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale, redatto in data 16/12/2014 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo netto dei lavori €. 8.966,64 oltre ad I.V.A. di legge
- non risultano emessi S.A.L.

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. **8.969,96**
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. **8.966,64**

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.


CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA : come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:


- Rifacimento ponte sul canale scolmatore del cavo Cornassino
- Sistemazione sponde

Balzola, 16/12/2014

LA DITTA
CO.VER. srl



IL Direttore Lavori
DEBERNARDI geom. Livio



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso ,il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 16/12/2014 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO


1. CHE i lavori di **Rifacimento del ponte sul canale scolmatore del cavo Cornassino** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 8.966,64 (Ottomilanovecentosessantasei/96), e non essendo stati corrisposti SAL ,risulta quindi un credito finale di **€ 8.966,64 oltre ad IVA** , che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **CO.VER. srl** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Li 16/12/2014

Impresa **COVER** srl
Regione Emilia Romagna
Tel. 0542 854801
15025 MORANO SUL PO
Cod. fisc. e P. IVA 01230870363



IL DIRETTORE LAVORI
DEBERNARDI geom. Livio