



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18**

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA
CHIESETTA CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE
EX MATTATOIO COMUNALE -
DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE
CONTRATTUALE PER RITARDATA
ULTIMAZIONE LAVORI**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **UNDICI** del mese di **MARZO** alle ore **17,00** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N° ORDINE	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SINDACO	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	VICE SINDACO	SI	NO
3	PACE ANNA	ASSESSORE	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA - SEGRETARIO COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra GRIGNOLIO Armanda , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con determinazione Responsabile del servizio tecnico n. 119 del 25/06/2015 venivano aggiudicati alla ditta BO.DE.CO.srl , con sede in Torino , Via Valfrè 4 i lavori di " Rifacimento copertura chiesetta cimitero e alloggio ex custode mattatoio comunale "

- Che con nota 2494 del 21/10/2015 e con nota 2584 del 02/11/2015 la ditta appaltatrice veniva sollecitata alla presentazione dei documenti per la sottoscrizione del contratto di appalto e contestualmente comunicata la necessità di addivenire alla contestuale consegna dei lavori stante le stringenti regole del patto di stabilità che imponevano l'esecuzione degli interventi entro il 31/12/2015

- Che detti interventi comprendono la rimozione e bonifica dei materiali di copertura costituiti dalle lastre in fibro cemento amianto.

Visto il contratto rep. n. 2286 del 10/11/2015 registrato a Casale M. to il 10/11/2015 al n. 2471 S.I. con il quale venivano affidati alla ditta BO.DE.CO. srl con sede in Via Valfrè 4 - Torino - i lavori in oggetto.

Dato atto che l'importo contrattuale è stabilito in €. 34.076,29 come ridotto a seguito del ribasso offerto pari al 25,15% sull'importo a base d'asta e oltre gli oneri della sicurezza.

Visti gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte

Considerato che , ai sensi art.13 del Capitolato speciale di appalto il tempo per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 45 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 10/11/2015, fissando quindi il tempo utile per il giorno 24/12/2015.

Visto il certificato di ultimazione lavori da cui risulta che le opere sono state sospese dal 16/01/2016 al 29/01/2016 per avversità atmosferiche ed ultimate in data 15/02/2016 e quindi in ritardo di 41 giorni rispetto al termine fissato.

Vista la relazione al conto finale da cui risulta che dall'importo a credito dell'impresa è stata detratta la somma di €. 1.397,11, quale penale per la tardiva ultimazione dei lavori, inferiore al 10% stabilito dall'art. 145 del DPR 207/2010:

Dato atto che il provvedimento di applicazione della sanzione è stato trasmesso con pec alla ditta appaltatrice , la quale, in data 08/03/2016 ha richiesto con nota prot. n. 522 del 09/03/2016 la disapplicazione parziale della penale, adducendo la giustificazione del ritardo nella necessità di attendere 30 giorni dalla data di presentazione all'ASL n. 21, del Piano di lavoro previsto dall' art. 54 del D.Lgs 81/2008, per l'attivazione delle operazioni di cantiere consistenti nella rimozione e bonifica del MCA .

Dato atto che il piano di lavori è stato presentato dalla ditta appaltatrice con pec. Prot. 07/2015 e 06/2015 del 03/11/2015.

Visto l'art. 21 del capitolato speciale di appalto

Visto l'art. 145 del DPR 207/2010

Vista la relazione del D.L., agli atti, dalla quale si evince che:

- il ritardo nell'ultimazione dei lavori non ha comportato alcun danno all'Amministrazione comunale.
- che è stata richiesta con pec. 06/11/2015 all'ASL AL 21, la valutazione dei piani di lavori presentati al fine di poter iniziare i lavori sui materiali in MCA prima dello scadere dei previsti 30 giorni per il silenzio assenso.
- che su tale richiesta l'ASL AL 21 non si è pronunciata.
- che l'accoglimento della richiesta di disapplicazione della ditta BO.DE.CO. srl comporta una rideterminazione della penale in €. 545,21

Ritenuto di poter recepire le deduzioni della D.L. sulla parziale disapplicazione della penale

Visti i pareri favorevoli dei responsabili del servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

CON VOTI favorevoli unanimi resi in modo palese

D E L I B E R A

1) Disapplicare parzialmente , per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate , la penale per la ritardata ultimazione dei lavori alla ditta BO.,DE.CO. srl , rideterminando l'entità della stessa in €. 545,21.

2) Dare mandato al Responsabile del servizio per i successivi adempimenti di competenza

di seguito, all'unanimità e stante l'urgenza

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D. Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CHIESETTA CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE EX MATTATOIO COMUNALE – DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE CONTRATTUALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI** " in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CHIESETTA CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE EX MATTATOIO COMUNALE – DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE CONTRATTUALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI** " in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 22/03/2016

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa