

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 80/2012

OGGETTO: LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E PIAZZA DEI MILLE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 90 del 20/10/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento marciapiedi comunali di Via Roma e Piazza dei Mille comportanti una spesa complessiva di €. 54.440,00 di cui €. 33.682,42 per lavori a base d'asta oltre a €. 9.411,60 per costo della manodopera e €. 1.161,73 per oneri della sicurezza ,oltre a €. 10.498,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2256 del 31/01/2012 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta F.lli Deandreis snc - Via Circonvallazione n. 9 - Palazzolo V.se - per l'importo netto di € 35.546,25 registrato a Casale M.to il 06/02/2012 al n. 5 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

- fondi propri per € 36.180,45
- devoluzione di mutuo pos. 4479886 per €. 18.259,55

Dato atto che i lavori di rifacimento marciapiedi comunali di Via Roma e Piazza dei Mille sono iniziati il 02/05/2012 ed ultimati in data 22/06/2012 , entro i termini contrattuali previsti in 60 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio - Ufficio tecnico Comunale ;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 62 del 12/07/2012 di approvazione 1° S.A.L. ammontante a € 31.704,24 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 38.362,13 ;
- n. 74 del 06/08/2011 di costituzione garanzia fidejussoria con polizza assicurativa per nulla -osta Amministrazione Provinciale di Alessandria per un spesa di €. 100,00;

- n. 72 del 06/08/2012 di rinnovo di anni 1 della polizza assicurativa per nulla-osta Amministrazione Provinciale per una spesa di € 99,99;
- n. 61 del 30/06/2012 di pagamento tassa di gara all'A.V.C.P. per una spesa di € 30,00;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in € 878,84;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di rifacimento marciapiedi di Via Roma e piazza dei Mille redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 35.534,83 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 01/08/2012 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 35.534,83 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 42.997,14, di cui già liquidati per 1° SAL € 31.704,24 oltre ad IVA 21% pari a totali € 38.362,13;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 878,84 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 44.105,97 ed una economia finale di € 10.334,02 (All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 5.513,85 di cui :
 - € 3.830,59 alla ditta F.lli DEANDREIS snc per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 21% pari a totali € 4.635,01.
 - € 878,84 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione ai seguenti interventi:
 - 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2008 per € 20.000,00
 - 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2010 per € 22.000,00
 - 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2011 per € 10.400,00
- 7) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice F.lli DEANDREIS snc a garanzia del contratto ;
- 8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :

- ❑ al pagamento della somma dovuta all'impresa F.lli DEANDREIS snc su conto corrente dedicato riportato sulla fattura
- ❑ ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG 3077537AD1 - CUP G27H11000590004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria ai seguenti impegni n. 310/2008, n. 349/2010 e n. 189/2011 assunti all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11910) ERP 2008/2010/2011 e la relativa registrazione contabile .

Lì 30/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to ZURLO Dr. Alberto

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 30/08/2012

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to GILARDINO Camilla

Allegato An

**LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E PIAZZA DEI MILLE -
 QUADRO ECONOMICO FINALE**

PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 33.368,41	€ 33.357,33	€ 22.298,23	€ 2.666,39	
costo personale non soggetti a ribasso	€ 9.411,60	€ 9.408,48	€ 8.403,59	€ 1.004,89	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.161,73	€ 1.161,73	€ 1.161,73	€ -	
ribasso 25,16%	€ 8.395,49	€ 8.392,70			
deduzioni SAL 0,50%		€ -	€ 159,32	€ 159,32	
Totale lavori	€ 43.941,74	€ 35.534,83	€ 31.704,24	€ 3.830,59	€ 8.406,91
IVA 21% su lavori	€ 9.227,77	€ 7.462,31	€ 6.657,89	€ 804,42	€ 1.765,45
incentivi progettazione	€ 878,84	€ 878,84		€ 878,84	€ -
polizza fidejussoria nulla-osta	€ 173,00	€ 173,00	€ 173,00	€ -	€ -
imprevisti ed arrotondamenti	€ 31,65	€ 26,99	€ 26,99	€ -	€ 4,66
polizza assicurativa progettis	€ 30,00			€ -	€ 30,00
spese gara	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -
spostamento allacciamenti	€ 127,00			€ -	€ 127,00
Totale somme a disposizione	€ 10.498,26	€ 8.571,14	€ 6.887,88	€ 1.683,26	€ 1.927,11
TOTALE	€ 54.440,00	€ 44.105,97	€ 38.592,12	€ 5.513,85	€ 10.334,02

[Redacted]

[Redacted]

Il responsabile del procedimento : **DEBENARDI DEON LIVIO**

[Signature]

[Redacted]

[Redacted]

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMUNALI DI VIA ROMA E PIAZZA DEI MILLE

Impresa F.lli DEANDREIS snc - Via Circonvallazione 9 – PALAZZOLO V.se

Contratto : rep. n. 2256 del 31/01/2012 registrato a Casale M. to il 06/02/2012 al n. 5 P.I .

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese	€. 33.368,41
Deduzione del ribasso d'asta del 25,16%	€. 8.395,49
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	
Costo del personale non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	€. 9.411,60
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 35.546,25

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo , approvato con determinazione Responsabile del servizio Tecnico n. 90 del 26/10/2011, dell'importo complessivo di €. 54.440,00 di cui €. 33.368,42 a base d'appalto, €. 1.161,73 per oneri della sicurezza e €. 9.411,60 non soggetti a ribasso oltre a €. 10.498,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

In data 31/01/2012 venne stipulato contratto di appalto rep. n. 2256 con la ditta F.LLI DEANDREIS snc con il ribasso del 25,16 % (venticinquevirgolasedici per cento) e quindi per l'importo netto di €. 35.546,25.

Detto contratto venne registrato a Casale M. to in data 06/02/2012 al n. 5 serie I^

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 02/05/2012 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi _____ ripresi in data _____

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 22/06/2012 come da verbale in data 25/06/2012

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 54,

DITTA ESECUTRICE : I lavori vennero eseguiti dall'impresa

- F.lli DEANDREIS snc con sede in Palazzolo Vs.e (VC) Via Circonvallazione n. 9

SUBAPPALTO : non è stato autorizzato nessun subappalto

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI A DISPOSIZIONE : è stato emesso n° 1 ordine di servizio in data 17/06/2012 per l'utilizzo delle economie presenti nel computo metrico estimativo.

ASSICURAZIONE : la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 3272376 di ALESSANDRIA
- INPS 8901025335 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 404 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale €. 35.534,83 è stato redatto in data 31/07/2012 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori €. 35.534,83 oltre ad I.V.A.
- è stato emesso 1° S.A.L. di €. 31.704,24 oltre ad IVA

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. 35.546,25

L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. 35.534,83

Sono pertanto state spese in meno €.11,42 oltre ad I.V.A.

AVVISO AD OPPONENDUM . si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA In corso di esecuzione con ordine di servizio n. 1 del 17/06/2012 vennero autorizzati lavori in economia per :

- ❖ Demolizione rifianco in cls tubazione Telecom Via Roma 18/20
- ❖ Costruzione di n. 2 pozzetti in muratura per ispezioni servizi Via Roma 18
- ❖ Posa chiusino in ghisa pozzetto Telecom

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA : come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- allestimento del cantiere
- demolizione marciapiedi esistenti
- scavo dei sottofondi

- getto del sottofondo in cls
- posa cordoli in pietra, guaina bitumata
- messa in quota dei pozzetti
- posa autobloccanti
- Smontaggio del ponteggio e del cantiere

Balzola, 31/07/2012

LA DITTA
F.LLI DEANDREIS s.n.c.
 F.lli DEANDREIS s.n.c.
 di Deandrea Diego & Deandrea Fausto s.n.c.
 13040 PALAZZOLO (VC)

IL Direttore Lavori
DEBERNARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 01/08/2012 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Rifacimento marciapiedi comunali di Via Roma e Piazza dei Mille** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in € 35.534,83 (Trentacinquemilacinquecentotrentaquattro/83), ed essendo stato corrisposto
 1° SAL ammontante a € 31.863,55,
 risulta quindi un credito finale di **€ 3.830,59 oltre ad IVA**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **F.LLI DEANDREIS snc** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Li 01/08/2012

IL DIRETTORE LAVORI
DEBERNARDI geom. Livio