

**COPIA**



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE**  
**SERVIZIO TECNICO N° 127/2012**

**OGGETTO: LAVORI RIPASSATURA COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **SEI** del mese di **DICEMBRE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 07/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ripassatura copertura scuola dell'Infanzia comportanti una spesa complessiva di €. 16.000,00 di cui €. 8.638,07 per lavori soggetti a ribasso ed €. 4.239,56 per oneri della sicurezza oltre a €. 3.122,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Che con determinazione Responsabile del servizio Tecnico n. 88 del 18/09/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta Edilsystem srl – Regione Madonna , 4 – Camagna M.to – per l'importo netto di € 11.999,14 a seguito del ribasso del 10,17% sull'importo lavori soggetto a ribasso;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

fondi propri per € 16.000,00

Dato atto che i lavori di ripassatura copertura scuola dell'Infanzia sono iniziati il 22/10/2012 ed ultimati in data 19/11/2012 , entro i termini contrattuali previsti in 30 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 257,55, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po.

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 21 del 09/12/2011, al verificatore è riconosciuta una quota pari al 25% del fondo incentivante, pari a €. 64,39;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

## **D E T E R M I N A**

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di ripassatura copertura scuola dell'infanzia redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 11.469,50 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 30/11/2012 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 11.469,50 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 13.878,09;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 257,55 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 14.135,65 ed una economia finale di € 1.864,36 All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 14.135,64 cui :
  - € 11.469,50 alla ditta FEDILSYSTEM s rl per saldo lavori, oltre ad IVA 21% pari a totali €. 13.878,09.
  - € 193,16 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
  - €. 64,39 al verificatore incaricato, geom. Gavazza Fabrizio , tecnico comunale del Comune di Morano sul Po.
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione ai seguenti interventi:
  - 2 04 01 01 (ex cap. 10250) E.R.P. 2010 per € 6.368,73
  - 2 04 01 01 (ex cap. 10250) E.R.P. 2012 per € 7.766,91
- 7) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice EDILSYSTEM srl a garanzia dell'esecuzione ;
- 8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
  - al pagamento della somma dovuta all'impresa EDILSYSTEM srl su conto corrente dedicato
  - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 il seguente codice : CIG Z4E0608344 -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**  
F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria ai seguenti impegni n. 378/2010 n. 226/2012 assunti all'intervento 2 04 01 01 (ex cap. 11910) ERP 2010/2012 e la relativa registrazione contabile .

Lì 06/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to ZURLO Dr. Alberto

---

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 06/12/2012

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.to MOSCA Antonella

**LAVORI DI RIPASSATURA COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA -QUADRO ECONOMICO FINALE**

	PROGETTO	VARIAN	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 8.638,07		€ 8.048,47		€ 8.048,47	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.239,56		€ 4.239,56		€ 4.239,56	
ribasso 10,17%	€ 878,49		-€ 818,53		-€ 818,53	
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 12.877,63</b>		<b>€ 11.469,50</b>		<b>€ 11.469,50</b>	<b>€ 1.408,13</b>
IVA 21% su lavori	€ 2.704,30		€ 2.408,59		€ 2.408,59	€ 295,71
incentivi progettazione	€ 257,55		€ 257,55		€ 257,55	€ -
arrotondamenti	€ -		€ -		€ -	€ -
imprevisti	€ 110,52		€ -		€ -	€ 110,52
polizza assicurativa progettis	€ 50,00		€ -		€ -	€ 50,00
spostamento allacciamenti	€ -		€ -		€ -	€ -
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.122,37</b>		<b>€ 2.666,14</b>		<b>€ 2.666,14</b>	<b>€ 456,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.000,00</b>		<b>€ 14.135,64</b>		<b>€ 14.135,64</b>	<b>€ 1.864,36</b>

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

<b>Regione Piemonte</b>	
	<b>COMUNE di BALZOLA</b> - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

**Lavori :** Ripassatura copertura scuola dell'Infanzia  
**Impresa** EDILSYSTEM SRL - Regione Madonna 4 - Camagna M. to  
**Contratto :** determinazione R.S.T. n. 88/2012 .

<b>Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese</b>	€. 8.638,07
<b>Deduzione del ribasso d'asta del 10,17%</b>	€. 878,49
<b>Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006</b>	€. 4.239,56
<b>Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese</b>	<b>€. 11.999,14</b>

<b>RELAZIONE FINALE</b>
-------------------------

**PROGETTO:** il progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 07/07/2012, dell'importo complessivo di €. 16.000,00 di cui €. 8.638,07 a base d'appalto, €. 4.239,56 per oneri della sicurezza e oltre a €. 3.122,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

In data 18/09/2012 con determinazione R.S.T. n. 88/2012 i lavori vennero affidati all'Impresa EDILSYSTEM s rl con sede in Camagna M. to – regione madonna 4 con il ribasso del 10,17 % (dieci virgola diciassette per cento ) e quindi per l'importo netto di €. 11.999,14.

**DIRETTORE LAVORI** I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

**CONSEGNA LAVORI** venne fatta in data 20/10/2012 come da verbale in pari data

**TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI :** per l'ultimazione dei lavori sono previsti 30 giorni naturali e consecutivi. .

**SOSPENSIONI :** i lavori non vennero sospesi \_\_\_\_\_ ripresi in data \_\_\_\_\_

**ULTIMAZIONE :** avvenuta in data 19/11/2012 come da verbale in data 20/11/2012

**TEMPO IMPIEGATO:** giorni consecutivi 28,

**DITTA ESECUTRICE :** I lavori sono stati eseguiti dall'impresa  
 EDILSYSTEM srl – con sede in Camagna M. to – Regione Madonna 4 -

**SUBAPPALTO :** non è stato autorizzato nessun subappalto.

**PERIZIA DI VARIANTE** nel corso dei lavori **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

**ORDINI DI SERVIZIO:** non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali è stato emesso n° 1 ordine di servizio in data 12/11/2012 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- ❖ Fissaggio tegole di colmo e displuvio

**ASSICURAZIONE:** la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 4027118 di ALESSANDRIA
- INPS 0204737847 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 5061 di ALESSANDRIA

**CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:** a saldo il conto finale , redatto in data 30/11/2012 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori €. 11.469,50 oltre ad I.V.A. di legge
- non risulta emesso S.A.L.

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA:** la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. 11.999,14 L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. 11.469,50 Sono pertanto state spese in meno €.529,64 oltre ad I.V.A.

**AVVISO AD OPPONENDUM.** si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE** non si sono verificati danni di forza maggiore.

**CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA :** come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere , impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI :** I lavori eseguiti consistono in:

- allestimento del cantiere e predisposizione apprestamenti, ponteggi ect
- ripassatura copertura
- Smontaggio del cantiere

Balzola, 30/11/2012

LA DITTA  
EDILSYSTEM srl  
EDILSYSTEM s.r.l.  
Regione Madonna, 4  
Tel. 0142 925676  
15030 CAMAGNA  
Partita IVA 01416470068



IL Direttore Lavori  
DEBERNARDI geom. Livio

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 30/08/2012 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

### CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Ripassatura copertura scuola dell'infanzia** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

### CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in € 11.469,50 (undicimilaquattrocentosessantanove/94), e non essendo stato corrisposto alcun SAL risulta quindi un credito finale di **€ 11.469,50 oltre ad IVA**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **EDILSYSTEM srl**, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Li 30/11/2012

IL DIRETTORE LAVORI  
DEBERNARDI geom. Livio