



COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO N° 46/2014

OGGETTO: **LAVORI REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO
AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE DI
PIAZZA GENOVESIO.**

- **LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI**
- **LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E
ATTIVITA' SICUREZZA**
- **LIQUIDAZIONE INCENTIVO ATTIVITA' RUP E
DI VERIFICA PROGETTO.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 12/9/2012 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione ambulatorio medico al piano terra del palazzo comunale di Piazza Genovesio comportante una spesa complessiva di €. 54.000,00 di cui €. 35.882,45 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 1.888,55 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta a base d'appalto oltre a €. 16.229,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determinazione R.S.T. n. 29/2013 del 03/04/2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta **BINCOLETTO** srl con sede in Casale M. to – Strada San Giovannino 3/a

Visto il contratto rep. n. 2267 del 16/05/2013 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **BINCOLETTO** srl con sede in Casale M. to – Strada San Giovannino 3/a – per l'importo netto di € 31.010,03 registrato a Casale M.to il 29/05/2013 al n. 33 S. I^ ;

Dato atto che i lavori di realizzazione ambulatorio medico sono iniziati il 28/05/2013 ed ultimati in data 19/11/2013 , entro i termini contrattuali previsti in 60 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata all'arch. Corino Pierangelo di Casale M. to

Viste le proprie determinazioni :

- n. 93 del 12/09/2013 di liquidazione 1° S.A.L. per complessivi €. 28.060,78 oltre ad IVA 21% pari a totali €. 33.953,54.

Preso atto dell'intervenuto aumento dell'aliquota IVA, dal 21% al 22%, a far data dal 01/10/2013 e dell'aumento dei contributi previdenziali dal 2% al 4% e che pertanto occorre provvedere ad integrare gli impegni di spesa a favore della ditta appaltatrice e del tecnico incaricato dell'attività di progettazione;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 377,71 ;

Che le attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 e di RUP sono state svolte dal geom. DEBERNARDI Livio - Ufficio tecnico del Comune di Balzola .

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

1) INTEGRARE gli impegni :

- a. n. 375/2009 di €. 179,92 per far fronte all'intervenuto aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 01/10/2013 e dei contributi previdenziali ;
- b. n. 225/2012 di €. 29,50 per far fronte all'intervenuto aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 01/10/2013

2) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione ambulatorio medico al Piano terra del palazzo comunale di Piazza Genovesio" redatta dal Direttore Lavori – Arch . Corino Pierangelo dello studio C+R - da cui risulta una spesa netta di € 31.010,03 come da relazione del D.L. ;

3) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19/11/2013 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 31.010,03 oltre ad IVA 21% e 22% pari a complessivi € 37.551,63, di cui già liquidati per 1° SAL € 28.060,78 oltre ad IVA 21% pari a totali € 33.953,54;

4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 44.527,82 ed una economia finale di € 9.064,85 (All. A) ;

5) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 377,71 ;

6) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 10.573,56 di cui :

- €. 5.200,00 allo Studio C + R con sede in Casale M. to oltre a contrib.4% ed IVA 22% pari a totali €. 6.597,76 a saldo delle attività di progettazione preliminare ,definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità degli interventi di realizzazione ambulatorio

- medico al Piano terra del palazzo comunale di Piazza Genovesio; in conto all'impegno 375/2009 per €. 6.417,84 e all'imp. 225/2012 per €. 179,92;
- €. 2.949,25 alla ditta Bincoletto srl con sede in Casale M. to – Strada San Giovannino 3/a per saldo lavori contratto , oltre ad IVA 22% pari a totali €. 3.598,09 in conto all'impegno 225/2012 per €. 2.286,03 e in conto all'impegno 336/2010 per €. 1.312,06;
 - €. 377,71 al Responsabile del procedimento e verificatore progettazione, geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, in conto all'imp. 225/2012;

7) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con i seguenti :

CIG Z84047F263 pagamento allo studio C+R di Casale M. to

CIG ZB60649A01 – CUP G2312000210004 per il pagamento alla ditta Bincoletto srl di Casale M. to

8) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice Bincoletto. srl a garanzia del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 375/2009, 336/2010 e 225/2012 assunti all'intervento 2 01 05 01 (ex cap. 9750) ERP 2009/2010/2012 e la relativa registrazione contabile .

Lì 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PAPPACENA dott.ssa Marilena

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 26/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to GILARDINO Camilla

Allegato A)

LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO - QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO	VARIANZA	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 35.882,45	€ 35.882,45			
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.888,55	€ 1.888,55		€ -	
ribasso 18,84%	€ 6.760,25	€ 6.760,25	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 44.527,82	€ 44.527,82	€ 28.060,78	€ 2.949,25	€ 6.760,25
IVA 21% su lavori 1°SAL e 22% su saldo	€ 7.931,91	€ 6.541,60	€ 5.892,76	€ 648,84	€ 1.390,31
att. RUP e verifica	€ 377,71	€ 377,71	€ -	€ 377,71	€ -
spese progettazione	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ -	€ 5.200,00	€ -
contributo CNPAIA 4%	€ 208,00	€ 208,00	€ -	€ 208,00	€ -
IVA 22% su progettazione e sicurezza	€ 1.135,68	€ 1.189,76	€ -	€ 1.189,76	€ 54,08
assicurazioni	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ 250,00
accantonamenti	€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
imprevisti e arrotondamento	€ 925,70	€ -	€ -	€ -	€ 518,37
Totale somme a disposizione	€ 16.229,00	€ 13.517,07	€ 5.892,76	€ 7.624,31	€ 2.304,60
TOTALE	€ 54.000,00	€ 44.527,82	€ 33.953,54	€ 10.573,56	€ 9.064,85

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

Allegato B

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI BALZOLA**

**PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORIO
MEDICO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA
GENOVESIO**

Impresa : Bincoletto srl sede legale Casale M.to str.S.Giovannino 3/a

Registrazione: Contratto n.°2267 del 16.05.2013

Registrato a Casale Monferrato al n.°33 del 29.05.2013

serie I

Importo a base di asta €. 37.771,00

Di cui per lavori attinenti al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.°494/96 non soggetti a ribasso d'asta così come previsto dall'art.31 comma 2 L. n.°109/94 e s.m.i.

€. 1.888,55

Importo sul quale si pratica il ribasso d'asta €. 35.882,45

Importo complessivo di aggiudicazione €. 31.010,03

Al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri della sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 31.010,03 è uguale alle somme autorizzate € 31.010,03;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di costruzione di REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA GENOVESIO eseguiti dall'Impresa Impresa Binoletto srl sede legale Casale M.to str.S.Giovannino 3/a per conto dell'Amministrazione Comunale di Balzola in base al contratto stipulato in data 16 maggio 2013 con il n. 2267 di repertorio presso il Comune di Balzola e registrato in data 29.05.2013 a Casale Monferrato con n. 33 atti pubblici sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 31.010,03

A dedurre:

a) per penale di ritardo € -----

c) per detrazioni € -----

b) per n. 1 acconti già corrisposti € 28.060,78


Sommano € 2.949,25

Resta il credito dell'Impresa in nette € 2.949,25 (diconsi euro duemilanovecentoquarantanove,25) che possono essere corrisposte all'Impresa


Bincoletto a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Casale Monferrato , lì 19.11.2013

L'APPALTATORE


R. IVA. 01135740054

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




IL DIRETTORE DEI LAVORI