



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE**  
**SERVIZIO TECNICO N° 51/2013**

**OGGETTO: LAVORI DEMOLIZIONE STRUTTURE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO E LOCALE DEPOSITO EX AREA VIGNOLA - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI, INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA E ATTIVITÀ DI VERIFICA PROGETTO.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 10/11/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione strutture tribune campo sportivo e fabbricato uso deposito ex area Vignola comportante una spesa complessiva di €. 14.980,00 di cui €. 9.405,14 per lavori a base d'asta oltre a €. 3.048,31 per oneri della sicurezza , e a €. 2.526,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n.141 del 15/12/2012 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **EDILSYSTEM . srl - Regione Madonna n. 4 - Camagna** - per l'importo netto di € 12.006,70 a seguito del ribasso del 4,75 % sull'importo lavori soggetto a ribasso;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

- fondi propri per € 10.274,78
- contributo regionale ai sensi PTTA 1994/96 per €. 4.705,22

Dato atto che i lavori di demolizione strutture tribune e locale deposito ex area Vignola sono iniziati il 07/03/2013 ed ultimati in data 29/04/2013 , entro i termini contrattuali previsti in 15 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio - Ufficio tecnico Comunale ;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 in data 20/05/2013;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 249,07, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po.

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 21 del 09/12/2011 , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante, pari a € 62,27;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

## **D E T E R M I N A**

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di demolizione strutture campo sportivo comunale e locale deposito ex area Vignola comunale redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 12.006,70 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 20/05/2013 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 12.006,70 oltre ad IVA 10% e 21% pari a complessivi € 14.066,25, da liquidarsi interamente alla ditta appaltatrice;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 249,07 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 14.315,32 ed una economia finale di € 664,68 (All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 14.315,32 di cui :
  - € 12.006,70 alla ditta EDILSYSTEM srl per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 10% e 21% pari a totali € 14.066,25.
  - € 186,80 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
  - € 62,27 al verificatore incaricato, geom. Gavazza Fabrizio , tecnico comunale del Comune di Morano sul Po .
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva, come risultante dal quadro economico di ripartizione delle spse allegato C) trova imputazione :
  - all' intervento 2 06 02 01 (ex cap. 11600) ERP 2012 € 7.990,22
  - all'intervento 2 09 06 01 ( ex cap. 11550) ERP 2012 per € 6.325,11
- 7) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice EDILSYSTEM srl a garanzia;
- 8) DARE ATTO che la spesa totale, come risultante dal quadro economico di ripartizione delle spese allegato C) , è finanziata mediante

- Contributo Regionale ai sensi del PTTA 1994/96 in conto capitale alla risorsa 4 02 00 30 ( ex cap. 3020) per €. 4.618,49
- Fondi proprii per €. 9.696,85

9) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :

- al pagamento della somma dovuta all'impresa EDILSYSTEM. srl su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
- ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z0E0726B5B - CUP G21C12000100005;

10) PROVVEDERE a trasmissione del presente atto al Comune di Casale M. to – settore tutela ambientale – per la richiesta del contributo spettante

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 359/2012 assunto all'intervento 2 06 02 01 (ex cap. 11600) ERP 2012 e all' impegno 360/2012 assunto all'intervento 2 09 06 01 (ex cap. 11550) ERP 2012 la relativa registrazione contabile .

Li 04/06/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to ZURLO Dr. Alberto

---

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Li 05/06/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI**  
F.to GILARDINO Camilla



Allegato B)

<b>Regione Piemonte</b>	
	<b>COMUNE di BALZOLA</b> - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

**Lavori :** DEMOLIZIONE TRIBUNE E DEPOSITO EX AREA VIGNOLA  
**Impresa** EDILSYSTEM srl - Regione Madonna N. 4 - CAMAGNA M. TO  
**Contratto :** rep. n. ---- del --- registrato a Casale M. to il ---- n. --^ .

<b>Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese</b>	€. 9.405,14
<b>Deduzione del ribasso d'asta del 4,75%</b>	€.446,74
<b>Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006</b>	€ 3.048,31
<b>Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese</b>	<b>€. 12.006,70</b>

<b>RELAZIONE FINALE</b>
-------------------------

**PROGETTO:** il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 90 del 10/11/2012, dell'importo complessivo di €. 14.980,00 di cui €. 9.405,14 a base d'appalto, €. 3.048,31 per oneri della sicurezza e oltre a €. 2.526,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

Con Determinazione R.S.T. n. 141 del 15/12/2012 i lavori vennero affidati all'Impresa EDILSYSTEM srl con sede in regione Madonna 4 Camagna - con il ribasso del 4,75 % (quattro virgola settantacinque per cento) e quindi per l'importo netto di €. 12.006,70.

**DIRETTORE LAVORI** I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

**CONSEGNA LAVORI** venne fatta in data 07/03/2013 come da verbale in pari data

**TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI :** per l'ultimazione dei lavori sono previsti 15 giorni naturali e consecutivi. .

**SOSPENSIONI :** I lavori vennero :  
sospesi in data 20/03/2013 e ripresi in data 29/04/2013

**ULTIMAZIONE :** avvenuta in data 29/04/2013 come da verbale in data 29/04/2013

**TEMPO IMPIEGATO:** giorni consecutivi 15,

**DITTA ESECUTRICE :** I lavori sono stati eseguiti dall'impresa  
 EDILSYSTEM srl - Regione Madonna n. 4 - Camagna M. to - AL -

**SUBAPPALTO :** non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

**PERIZIA DI VARIANTE** nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

**ORDINI DI SERVIZIO:** non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.  
è stato emesso n° 1 ordini di servizio in data 08/03/2013 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- Rimozione manuale di manufatti in cemento-amianto ritrovati nelle selle delle tribune

**ASSICURAZIONE:** la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 4027118 di ALESSANDRIA
- INPS 0204737847 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 5061 di ALESSANDRIA

**CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:** a saldo il conto finale , redatto in data 20/05/2013 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo netto dei lavori € 12.006,70 oltre ad I.V.A. di legge
- non risultano emessi S.A.L.

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA:** la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di € **12.006,70**  
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a € **12.006,70**

**AVVISO AD OPPONENDUM.** si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE** non si sono verificati danni di forza maggiore.

**CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA** come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI :** I lavori eseguiti consistono in:

- Formazione di rete fognaria allentamento acque piovane nei tratti sprovvisti
- Formazione di sottofondo in cls con rete metallica
- Formazione di pavimentazione in autobloccanti su letto di sabbia ect
- Opere di finitura e sistemazione terreno campi comuni

Baizola, 20/05/2013

LA DITTA  
EDILSYSTEM srl

IL Direttore Lavori  
DEBERNARDI geom. Livio

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso ,il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 20/05/2013 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

### CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Demolizione delle tribune e locale deposito ex area Vignola** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

### CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 12.006,70 (dodicimilasei/70 ), e non essendo stati corrisposti SAL ,risulta quindi un credito finale di **€.12.006,70 oltre ad IVA** , che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **EDILSYSTEM srl** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Lì 20/05/2013



IL DIRETTORE LAVORI  
DEBERNARDI geom. Livio

