

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 77/2013

**OGGETTO: LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PARCO IV NOVEMBRE , VIA XX
SETTEMBRE E PARTE DI VIA ROMA -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE
LAVORI.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09/08/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento impianto illuminazione pubblica di parco IV Novembre, via XX Settembre e parte di Via Roma, comportante una spesa complessiva di €. 47.500,00 di cui €. 30.500,03 per lavori a base d'asta oltre a €. 1.499,00 per oneri della sicurezza , e a €. 15.500,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2263 del 22/11/2012 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **C.E.A.M. – Consorzio edili affini Monferrino – Strada valenza 4/h – Casale Monf.to –** per l'importo netto di € 24.122,40 registrato a Casale M.to il 26/11/2012 al n. 94 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata interamente con fondi dell'amministrazione comunale (A.A.);

Dato atto che i lavori di rifacimento impianto illuminazione pubblica sono iniziati il 22/03/2013 ed ultimati in data 19/04/2012 , entro i termini contrattuali previsti in 30 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al p.ind. **Palandella Marco –** di Casale M. to

Dato atto che non risultano essere stati pagati S.A.L.

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la contabilità finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di rifacimento impinato illuminazione pubblica di parco IV Novembre , via XX Settembre e parte di Via Roma , redatta dal Direttore Lavori – p.ind. Palandella Marco di Casale M.to - da cui risulta una spesa netta di € 24.122,40 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19/04/2013 dal D.L. , che in copia si allega sub. A) da cui risultano eseguiti lavori per € 24.122,40 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 29.188,10;
- 3) DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà provveduto all'approvazione della contabilità finale dei lavori con determinazione del quadro economico finale di spesa , alla liquidazione delle spese tecniche, e del compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006;
- 4) PROVVEDERE alla liquidazione dello stato finale dei lavori cui sopra ammontante a totali €. 24.122,40 alla ditta C.E.A.M. per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 21% pari a totali €. 29.188,10.
- 5) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 2 08 02 01 (ex cap. 11850) E.R.P. 2010-2011
- 6) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice C.E.A.M. a garanzia del contratto ;
- 7) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
 - al pagamento della somma dovuta all'impresa C.E.A.M. su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
 - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z3005922A4 - CUP G22G12000190004;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno n. 346/2010 e n. 352/2011. assunti all'intervento 2 08 02 01 (ex cap. 11850) ERP 2010/2011 e la relativa registrazione contabile .

Lì 30/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ZURLO Dr. Alberto

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 31/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to GILARDINO Camilla

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
REGIONE PIEMONTE

Lavori di: sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione del Parco IV Novembre, Via XX Settembre e parte di Via Roma.

Impresa: **C.E.A.M. " Consorzio Edili Affini Monferrino"** con sede in **Casale M. to** – Strada Valenza 4/h– P.I. 01158730067

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

- Progetto :

Il progetto esecutivo dei lavori suindicati, redatto dallo Studio Per. Ind. Marco Palandella ed approvato dal Comune di Balzola con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 12 del 14/02/2012 (deliberazione di G.C. n. 47 del 15/05/2012 è stato approvato il progetto preliminare, deliberazione di G.C. n. 56 del 30/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo). per l'importo complessivo di 47.500,00 € così ripartiti:

A)	Lavori		
A1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	€	30.500,03
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.499,00
	Importo complessivo lavori	€	31.999,03
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. 21% su A	€	6.720,00
B2	Spese progettazione	€	4.200,00
B3	Spese attività D.lgs. 81/2008	€	1.938,32
B4	Contributo EPPI 2% su B2	€	84,00
B5	Contributo CNG 4% su B3	€	77,53
B6	IVA 21 % su B2+B3+B4+B5	€	1.322,97
B7	Quota spettante art. 91 D.Lgs.163/2006 RUP + verifica	€	640,00

B8	spese pubblicità bando	€	-
B9	per imprevisti ed arrotondamenti	€	518,37
B10	quota revisione prezzi	€	-
Importo complessivo somme a disposizione			€ 15.500,97
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 47.500,00

- Assuntore dei lavori:

con Determinazione del Segretario Comunale i lavori in oggetto sono aggiudicati all'Impresa C.E.A.M. " Consorzio Edili Affini Monferrino" con sede in Casale M. to – Strada Valenza 4/h-- P.I. 01158730067 per l'importo complessivo di € 24.122,40 a seguito del ribasso del 25,825 % (venticinquevirgolaottocentventicinque per cento) sull'importo a base d'asta di € 30.500,03 e degli oneri per la sicurezza di € 1.499,00 oltre IVA nella misura di legge

- Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 22/11/2012 con n.2263 di repertorio presso il Comune di Balzola per l'importo complessivo di € 24.122,40

- Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 22/03/2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

- Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 21/04/2012.

- Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

- Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/07/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 20/07/2010 e pertanto in tempo utile.

- Verbali di nuovi prezzi:

Non sono stati utilizzati nuovi prezzi.

- Lavori in economia:

Non sono stati eseguiti lavori in economia

- Anticipazione in denaro:
Non sono occorse anticipazioni in denaro.

- Andamento dei lavori:
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

- Variazioni apportate:
non sono state apportate variazioni.

- Ordini di servizio:
Non sono stati emessi ordini di servizio

- Stato finale:
Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19/04/2013 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 31.999,03
- A dedurre il ribasso d'asta del 25,825 % su € 30.500,03	€ 7.876,63
Restano nette	€ 24.122,40
- Importo anticipazioni	€ ===
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ ===
- Per penali applicate	€ ===
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 24.122,40
- Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
- Importo netto autorizzato per lavori	€ 31.999,03
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 24.122,40
Minore spesa di	€ 7.876,63

- Infortuni in corso di lavoro:
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

- Cessioni di credito da parte dell'Impresa:
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

- Riserve dell'Impresa:
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

- Tempo stabilito per il collaudo:
non necessita specifico collaudo delle opere.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

- La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18/04/2013 dal sottoscritto Direttore dei lavori.

- Descrizione dei lavori eseguiti:

La realizzazione delle opere è finalizzata al rifacimento e potenziamento impianto di pubblica illuminazione e si articola sui seguenti interventi di sostituzione apparecchi di illuminazione:

- sulla facciata del palazzo Comunale verso il parco IV Novembre e alcuni accenti;
- in merito all'illuminazione dell'anfiteatro presente all'interno del parco;
- rifacendo l'illuminazione delle strade Via XX Settembre e parte di Via Roma.

- Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, verifiche e controlli mediante sopralluogo del 18/04/2013.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

- Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.

- Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 24.122,40 è minore delle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale.
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione del Parco IV Novembre, Via XX Settembre e parte di Via Roma. a cura di C.E.A.M. " Consorzio Edili Affini Monferrino" con sede in Casale M. to – Strada Valenza 4/h-- P.I. 01158730067, in base al contratto del 22/11/2012 con n.2263 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 24.122,40
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ ===
c) per detrazioni	€ ===
b) per n. acconti già corrisposti	€ ===
Sommano	€ 24.122,40

Resta il credito dell'Impresa in nette € 24.122,40 (diconsi euro ventiquattromilacentoveventidue virgola quaranta) che possono essere corrisposte a C.E.A.M. " Consorzio Edili Affini Monferrino" a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Casale Monferrato (AL), li 19/04/2013



M. Palandella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stader