

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 742,22, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po.

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante , pari a €. 185,55.

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di rifacimento marciapiedi di Via G.Mameli redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 27.301,94 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 31/08/2012 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 27.301,94 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 33.035,35, di cui già liquidati per 1° SAL € 25.177,43 oltre ad IVA 21% pari a totali € 30.464,69;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 742,22 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 33.777,56 ed una economia finale di € 12.222,43 (All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 3.312,87 di cui :
 - €. 2.124,51 alla ditta CO.VER.srl per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 21% pari a totali €. 2.570,66.
 - €. 556,66 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
 - €. 185,55 al verificatore incaricato, geom. GAVAZZA Fabrizio , tecnico comunale del Comune di Morano sul Po.
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2011
- 7) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice CO.VER. srl a garanzia del contratto ;

- 8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
- ❑ al pagamento della somma dovuta all'impresa CO.VER. srl su conto corrente dedicato riportato sulla fattura
 - ❑ ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z800293CE4 - CUP G27H11001120006

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO**
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 351/2011 assunti all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11910) ERP 2011 e la relativa registrazione contabile .

Lì 18/09/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to ZURLO Dr. Alberto

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 18/09/2012

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to MOSCA Antonella

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA G.MAMELI - QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO	VARIAN	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso		€ 36.139,22	€ 24.332,30	€ 2.124,51	
spese sicurezza non soggetti a ribasso		€ 971,64	€ 971,64	€ -	
ribasso 27,12%		€ 9.800,96			
deduzioni SAL 0,50%			€ 126,51	€ -	
Totale lavori		€ 37.110,86	€ 25.177,43	€ 2.124,51	€ 9.808,92
IVA 21% su lavori		€ 7.793,28			
incentivi progettazione		€ 742,22	€ 5.287,26	€ 446,15	€ 2.069,87
arrotondamenti		€ 13,64	€ -	€ 742,22	€ -
imprevisti		€ 100,00	€ -	€ -	€ 13,64
polizza assicurativa progettis		€ 200,00	€ -	€ -	€ 100,00
spese gara		€ 40,00	€ -	€ -	€ 200,00
spostamento allacciamenti		€ -	€ -	€ -	€ 40,00
Totale somme a disposizione		€ 8.889,14	€ 5.287,26	€ 1.188,36	€ 2.413,51
TOTALE		€ 46.000,00	€ 33.777,56	€ 3.312,87	€ 12.222,43

[REDACTED]

[REDACTED]

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMUNALI DI VIA G..MAMELI
Impresa CO.VER. SRL - Regione Busazza n. 10 – MORANO SUL PO
Contratto : rep. n. 2260 del 17/05/2012 registrato a Casale M. to il 17/05/2012 al n.37 P.I .

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese	€. 36.139,22
Deduzione del ribasso d'asta del 27,12%	€. 9.800,95
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	€. 971,64
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 27.309,90

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo, approvato con determinazione Responsabile del servizio Tecnico n. 2 del 16/01/2012, dell'importo complessivo di €. 46.000,00 di cui €. 36.139,22 a base d'appalto, €. 971,64 per oneri della sicurezza e oltre a €. 8.889,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

In data 17/05/2012 venne stipulato contratto di appalto rep. n. 2260 con la ditta CO.VER. srl di Morano sul Po con il ribasso del 27,12 % (ventisettevirgoladodici per cento) e quindi per l'importo netto di €. 27.309,90.

Detto contratto venne registrato a Casale M. to in data 06/02/2012 al n. 5 serie I^

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 26/06/2012 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi _____ ripresi in data _____

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 31/07/2012 come da verbale in data 02/08/2012

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 36,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall'impresa
 CO.VER. srl – regione Busazza n. 10 – Morano sul Po – AL -

SUBAPPALTO : non è stato autorizzato nessun subappalto.

E' stata presentata la comunicazione di sub-affidamento per importo inferiore al 2% alla ditta DEMIRI Landi & C. sas – Strada Vercelli 25/B – Casale M. to.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavoro **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali è stato emesso n° 1 ordine di servizio in data 16/07/2012 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- ❖ Rinfiacco rivestimenti lapidei su pareti di proprietà private
- ❖ Costruzione di n. 6 pozzetti in muratura per collegamento pluviali
- ❖ Posa chiusino in ghisa Telecom

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 3904954 di ALESSANDRIA
- INPS 0202142139 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 2917 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale , redatto in data 31/07/2012 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori €. 27.301,94 oltre ad I.V.A. di legge
- è stato emesso 1° S.A.L. di €. 25.177,43 oltre ad IVA

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. 27.309,90 L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. 27.301,94 Sono pertanto state spese in meno €.7,96 oltre ad I.V.A.

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA :come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.


DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- allestimento del cantiere
- demolizione marciapiedi esistenti
- scavo dei sottofondi
- getto del sottofondo in cls
- posa cordoli in pietra, guaina bitumata
- messa in quota dei pozzetti
- posa autobloccanti

- Smontaggio del cantiere

Balzola, 30/08/2012

LA DITTA
CO.VER. s.r.l.
Impresa
15025 MORANO SULFO



IL Direttore Lavori
DEBERNARDI geom. Livio



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 30/08/2012 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Rifacimento marciapiedi comunali di Via G.Mameli** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 27.301,94 (ventisettemilatrecentuno/94), ed essendo stato corrisposto

□ 1° SAL ammontante a €. 25.177,43, risulta quindi un credito finale di **€ 2.124,51 oltre ad IVA**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **CO.VER. s.r.l.** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Lì 31/08/2012



IL DIRETTORE LAVORI
DEBERNARDI geom. Livio

