

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 115 /2011

**OGGETTO: LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI
INTERNE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE
- LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 01/07/2011 sono stati approvati gli atti tecnici esecutivi dei lavori di riasfaltatura strade comunali interne comportante una spesa complessiva di € 39.000,00 di cui € 31.056,92 per lavori a base d'asta oltre a € 486,66 per oneri della sicurezza e € 7.943,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2249 del 13/09/2011 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **PORTALUPI Carlo** Impresa Spa con sede in Ticineto - Regione Primavera, 6 - per l'importo netto di € 26.425,52 registrato a Casale M.to il 14/09/2011 al n. 74 S. I[^] ;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

fondi propri per € 39.000,00

Dato atto che i lavori di asfaltature strade comunali interne sono iniziati il 19/09/2011 ed ultimati in data 15/10/2011 , entro i termini contrattuali previsti in 30 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio - Ufficio tecnico Comunale ;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 98 del 22/10/2011 di approvazione 1° S.A.L. ammontante a € 25.143,61 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 30.423,77 ;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in € 621,14 ;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori asfaltature strade comunali interne redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 26.423,24 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 07/11/2011 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 26.423,24 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 31.972,12, di cui già liquidati per 1° SAL € 25.143,61 oltre ad IVA 21% pari a totali € 30.423,77;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 621,14 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 32.593,216 ed una economia finale di € 6.406,74 (All. B) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 2.169,49 di cui :
 - € 1.548,35 alla ditta PORTALUPI Carlo Impresa spa. per saldo lavori contratto IVA 21% compresa.
 - € 621,14 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione agli interventi 2 08 01 01(ex cap. 11900) gestione competenza ;
- 7) PROVVEDERE a svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice PORTALUPI Carlo Impresa Spa a garanzia del contratto ;
- 8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
 - al pagamento della somma dovuta all'impresa PORTALUPI Carlo Impresa Spa su conto corrente dedicato riportato sulla fattura
 - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z4E00C19BC - CUP G27H11000540004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio**

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 194/2011 assunto

all'intervento 2 08 01 01(ex cap. 11900) gestione competenza e la relativa registrazione contabile.

Lì 22/11/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to BERGOGLIO Gianfranco

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 24/11/2011

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano

Allegato A)

LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI INTERNE - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIANTE	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 30.570,26		€ 30.567,57	€ 25.143,61		
Lavori non soggetti a ribasso	€ 486,66		€ 486,66			
ribasso 15,15%	€ 4.631,39		€ 4.630,99			
quota ribasso utilizzata						
Totale lavori	€ 31.056,92		€ 26.423,24	€ 25.143,61	€ 1.279,63	€ 4.633,68
Importo netto di perizia						
IVA 20% su lavori	€ 6.211,38		€ 5.548,88	€ 5.280,16	€ 268,72	€ 662,50
Incentivi progettazione	€ 621,14		€ 621,14	€ -	€ 621,14	€ -
imprevisti ed arrotondamenti	€ 80,56		€ -	€ -	€ -	€ 80,56
allacciamenti pubblici servizi	€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
spese pubblicità	€ 30,00		€ -	€ -	€ -	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 7.943,08		€ 6.170,02	€ 5.280,16	€ 889,86	€ 1.773,06
TOTALE	€ 39.000,00		€ 32.593,26	€ 30.423,77	€ 2.169,49	€ 6.406,74

IMPORTO ECONOMIA

€ 6.406,74

Il responsabile del procedimento : DEBBERNARDI geom. Livio

ACC. S)

Regione Piemonte

COMUNE di BALZOLA
Provincia di Alessandria

Lavori: ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE

Impresa PORTALUPI Carlo Impresa Spa – Regione Busazza n. 10- TICINETO

Contratto: rep. n. 2249 del 13/09/2011 registrato a Casale M. to il 14/09/2011 al n.74 S.I.

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta Comunale n. 59 del 01/07/2011 dell'importo complessivo di €. 39.000,00 di cui €. 30.570,26 a base d'appalto soggetto a ribasso e €. 486,66 per oneri della sicurezza oltre a €. 7.943,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale. ,

In data 13/09/2011 venne stipulato contratto di appalto rep. n. 2249 con la ditta PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA con il ribasso del 15,15 % (quindici virgola quindici per cento) e quindi per l'importo netto di €. 26.452,52.

Detto contratto venne registrato a Casale M. to in data 14/09/2011 al n. 74 serie I^

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 19/09/2011 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 30 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 14/10/2011 come da verbale in data 15/10/2011

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 25,

DITTA ESECUTRICE : I lavori vennero eseguiti dall'Impresa PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA - Regione Primavera 6 - TICINETO – AL -

SUBAPPALTO : non è stato autorizzato nessun subappalto

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.lgs. 163/2006

ORDINI A DISPOSIZIONE : non è stato emesso ordine di servizio. Alcune lievi modifiche quantitative in più e in meno alle singole lavorazioni e risoluzione di aspetti di dettaglio sono state effettuate con disposizioni del Direttore Lavori .

ASSICURAZIONE : la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 3665217 di ALESSANDRIA
- INPS 0200921004 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 1880 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : a saldo il conto finale €. 26.423,24 è stato redatto in data 18/10/2011 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori €. 26.423,24 oltre ad I.V.A.
- E' stato emesso n. 1 S.A.L. del 10/10/2011 dell'importo di €. 25.143,61

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. 26.425,52
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. 26.423,24
Sono pertanto state spese in meno €. 2.28 oltre ad I.V.A. 21%.

AVVISO AD OPPONENDUM . si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA In corso di esecuzione vennero autorizzati lavori in economia per la rimozione manuale di parti asfalto attorno ai chiusini, nelle parti oggetto di fresatura :
per tali lavorazioni sono state utilizzate ore 8 di operaio qualificato

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA : come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- Pulizia delle vie interessate dai lavori

- Scavo di sbancamento di un tratto di un vicolo di Via G. Marconi
- Fornitura e posa di strato di fondazione in tout-venant sp. 8
- Fresatura delle pari indicate
- Stesa di emulsione
- Fornitura, stesa e rullatura di tappeto in calcestruzzo bituminoso sp. 3 cm
- Messa in quota di alcuni chiusini

Balzola, li 07/11/2011

LA DITTA
PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
 PORTALUPI CARLO Impresa spa
 L. AMMINISTRATORE DELEGATO
 Pr. Ing. Andrea Muzio



IL Direttore Lavori
DEBENARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 07/11/2010 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **asfaltature strade comunali interne** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in € 26.423,24 (Ventiseimilaquattrocentoventitre/24), ed essendo stato corrisposto acconto per 1° SAL di € 25.143,61, risulta quindi un credito finale di **€ 1.279,63 oltre ad IVA 21%**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **PORTALUPI CARLO IMPRESA Spa** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Li 07/11/2011



IL DIRETTORE LAVORI
DEBENARDI geom. Livio