

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 118 /2011

**OGGETTO: LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA CASELLARIO
'L' - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** il sottoscritto **DEBERNARDI geom. Livio**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 03/07/2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento copertura casellario 'L' comportanti una spesa complessiva di € 31.053,49 di cui € 8.655,90 per lavori di rimozione e smaltimento , €. 17.370,62 per lavori di ricostruzione , a base d'asta oltre a € 887,72 per oneri della sicurezza e € 5.026,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2247 del 04/05/2011 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **EDILSYSTEM srl** con sede in Camagna M. to – regione Madonna 4 – per l'importo netto di € 19.751,87 registrato a Casale M.to il 09/05/2011 al n. 35 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

- fondi propri per € 21.532,00
- contributo Regionale ai sensi PTTA 1994/96 per €. 9.521,49

Dato atto che i lavori di rifacimento copertura casellario 'L' sono iniziati il 22/08/2011 ed ultimati in data 31/10/2011 , con sospensione dei lavori dal 26/09/2011 al 23/10/2011, entro i termini contrattuali previsti in 45 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 520,53 ;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori rifacimento copertura casellario 'L' redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 19.742,47 come da relazione del D.L. ;
- 2) **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 09/11/2011 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 19.742,47 di cui 6.495,38 per opere di rimozione e smaltimento oltre ad IVA 10% pari a complessivi € 7.144,93, e € 13.247,09 per opere di ricostruzione oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 16.028,98, pari totali € 23.173,90
- 3) **DARE ATTO** che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 520,53 ;
- 4) **DARE ATTO** che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 23.694,43 ed una economia finale di € 7.359,06 (All. B) ;
- 5) **DARE ATTO** che la spesa complessiva trova imputazione agli interventi 2 10 05 01(ex cap. 11050) ERP 2010;
- 6) **PROVVEDERE** alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 23.694,43 di cui :
 - € 23.173,90 alla ditta EDILSYSTEM srl per saldo lavori contratto IVA 10 e 21% compresa.
 - € 520,53 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
- 7) **PROVVEDERE** a svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice EDILSYSTEM srl a garanzia del contratto ;
- 8) **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
 - al pagamento della somma dovuta all'impresa EDILSYSTEM srl su conto corrente dedicato riportato sulla fattura.
 - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG 0645352151 - CUP G25H10000020009
- 9) **PROVVEDERE** alla richiesta di erogazione della quota contributo Regione Piemonte ai sensi PTTA 1994/1996 al Comune di Casale M. to.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio**

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 216/2010 assunto all'intervento 2 10 05 01(ex cap. 11050) ERP 2010 e la relativa registrazione contabile.

Lì 25/11/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to BERGOGLIO Gianfranco

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 25/11/2011

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CASELLARIO 'L' - QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO	VARIANTE	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Capo A -lavori rimozione	€ 8.655,90	€ 6.495,38			€ 2.160,52
Capo B- lavori di ricostruzione	€ 16.482,90	€ 12.359,37			€ 4.123,53
Lavori non soggetti a ribasso	€ 887,72	€ 887,72			
ribasso 24,96%	€ 6.274,64				
quota ribasso utilizzata		€ -			
Totale lavori	€ 26.026,52	€ 19.742,47		€ 19.742,47	€ 6.284,05
Importo netto di perizia					
IVA 10% su lavori capo A	€ 865,59	€ 649,54		€ 649,54	€ 216,05
IVA 21% su lavori capo B	€ 3.474,12	€ 2.781,89		€ 2.781,89	€ 692,24
incentivi progettazione	€ 520,53	€ 520,53		€ 520,53	
imprevisti ed arrotondamenti	€ 116,73	€ -		€ -	€ 116,73
polizza assicurativa progettis	€ 50,00	€ -		€ -	€ 50,00
spese pubblicità	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale somme a disposizione	€ 5.026,97	€ 3.951,96		€ 3.951,96	€ 1.075,02
TOTALE	€ 31.053,49	€ 23.694,43		€ 23.694,43	€ 7.359,06

€ 7.359,06

€ 2.376,57
€ 4.982,49

IMPORTO ECONOMIA

IMPORTO ECONOMIA CAPO A
IMPORTO ECONOMIA CAPO B

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

Regione Piemonte

COMUNE di BALZOLA
Provincia di Alessandria

Lavori : RIFACIMENTO COPERTURA CASELLARIO 'L'
Impresa EDILSYSTEM SRL - Regione madonna 4 - CAMAGNA M. TO
Contratto : rep. n. 2247 del 04/085/2011 registrato a Casale M. to il 09/05/2011 al n.35 S.I.

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta Comunale n. 59 del 03/07/2010 dell'importo complessivo di €. 31.053,49 di cui €. 25.138,80 a base d'appalto soggetto a ribasso e €. 887,72 per oneri della sicurezza oltre a €. 5.026,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale. ,

In data 04/05/2011 venne stipulato contratto di appalto rep. n. 2247 con la ditta EDILSYSTEM srl con il ribasso del 24,96 % (ventiquattrovirgola novantasei per cento) e quindi per l'importo netto di €. 19.751,87.

Detto contratto venne registrato a Casale M. to in data 09/05/2011 al n. 35 serie I^

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 22/08/2011 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori vennero sospesi in data 26/09/2011 e ripresi in data 23/10/2011

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 31/10/2011 come da verbale in data 08/11/2011

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 44,

DITTA ESECUTRICE : I lavori vennero eseguiti dall'Impresa EDILSYSTEM srl - Regione Madonna n. 4 CAMAGNA - AL -

SUBAPPALTO : non è stato autorizzato nessun subappalto

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI A DISPOSIZIONE : è stato emesso n° 1 ordine di servizio in data 06/09/2011 per l'utilizzo delle economie presenti nel computo metrico estimativo.

ASSICURAZIONE : la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 4027118 di ALESSANDRIA
- INPS 0204737847 di ALESSANDRIA
- Cassa Edile n. 50614 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : a saldo il conto finale € 19.742,47 è stato redatto in data 08/11/2011 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori € 19.742,47 oltre ad I.V.A.
- non sono stati emessi S.A.L.

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di € 19.751,87
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 19.742,47
Sono pertanto state spese in meno € 9,40 oltre ad I.V.A.

AVVISO AD OPPONENDUM . si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA In corso di esecuzione con ordine di servizio n. 1 del 06/9/2011 vennero autorizzati lavori in economia per :

- la rimozione manuale degli elementi prefabbricati della copertura
- rifacimento delle selle di appoggio dell'orditura
- la sigillatura degli elementi prefabbricati dopo il riposizionamento

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA : come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- allestimento del cantiere
- Formazione di ponteggio a telai prefabbricati
- Rimozione e smaltimento della copertura e dell'orditura secondaria
- Posa di nuova copertura
- Posa delle lattroneria
- Smontaggio del ponteggio e del cantiere

Balzola, li 08/11/2011

LA DITTA

EDILSYSTEM srl

EDILSYSTEM s.r.l.
 Reg. MADONNA N°4/A
 15030 CAMAGNA MONF.TO (AL)
 P.IVA 01476470068
 TEL/FAX 0142 925678



IL Direttore Lavori
 DEBERNARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 09/11/2011 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **rifacimento copertura casellario 'L'** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in € 19.742,47 (Diciannovemilasettecentoquarantadue/47), ed non essendo stato corrisposto acconto, risulta quindi un credito finale di € 19.742,47 **oltre ad IVA**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **EDILSYSTEM SRL** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Li 09/11/2011

IL DIRETTORE LAVORI
 DEBERNARDI geom. Livio

