



Dato atto che i lavori di sostituzione generatori di calore scuola dell'Infanzia sono iniziati il 18/07/2011 ed ultimati in data 12/10/2011, con sospensione dal 20/08/2011 al 04/10/2011 entro i termini contrattuali previsti in 45 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al P.I. CAVALLONE Paolo dello studio tecnico associato PROGEST di Casale M.to ;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 80 del 07/09/2011 di approvazione 1° S.A.L. ammontante a 17.294,67 oltre ad IVA 20% pari a complessivi € 20.753,60 ;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in complessivi €. 621,14 e viene liquidato con le percentuali previste in rapporto alle attività svolte ;

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa allegato sub. A) ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

## **D E T E R M I N A**

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori sostituzione generatori di calore scuola dell'Infanzia redatta dal Direttore Lavori – P.I. Paolo Cavallone – studio Associato Progest - da cui risulta una spesa netta di € 18.888,57 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 14/10/2011 dal D.L., che in copia si allega sub. A) da cui risultano eseguiti lavori per € 18.888,57 oltre ad IVA pari a complessivi € 22.502,22, di cui già liquidati per 1° SAL € 17.294,67 oltre ad IVA 20% pari a totali € 20.573,60;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in €. 120,96 applicando le seguenti aliquote sulle attività svolte :
  - Progetto preliminare 5%
  - Redazione piano di sicurezza 10%
  - RUP 15%
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 25.693,50 ed una economia finale di € 3.306,49 (All. B) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali € 4.767,14 di cui :
  - € 1.593,90 alla ditta H & C. srl. per saldo lavori contratto oltre IVA 21% pari a totali €. 1.928,62.
  - € 120,96 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio, per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
  - €. 2.200,00 oltre a contrib.2% e 4% ed IVA 21% pari a totali €. 2.720,56 allo Studio Tecnico Associato per saldo spese tecniche progettazione, direzione lavori e collaudo

- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione agli interventi 2 04 01 01(ex cap. 10250) ERP 2010 in conto all'impegno 378 sub 2 ;
- 7) PROVVEDERE a svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice H & C. srl a garanzia del contratto ;
- 8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
- al pagamento della somma dovuta all'impresa H & C srl su conto corrente dedicato riportato sulle fatture
  - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici :
    - CIG 0614673C31 - CUP G26E11000030004 impresa H & C srl
    - CIG. 0778243270 Studio tecnico associato PROGEST

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**  
f.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 378/2010 sub 002 assunto all'intervento 2 04 01 01(ex cap. 102500) ERP 2010 gestione competenza e la relativa registrazione contabile.

Lì 31/12/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
f.to BERGOGLIO Gianfranco

---

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 31/12/2011

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
f.to GILARDINO Camilla

Allegato A)

## Regione Piemonte

### COMUNE di BALZOLA Provincia di Alessandria

**Lavori:** Interventi di rifacimento generatori di calore presso Scuola dell'Infanzia "REGINA MARGHERITA" sita in Balzola (AL), Via Piave, 13, su progetto redatto da Progest Studio Tecnico Associato.

**Impresa:** H&C s.r.l. con sede in Terruggia (AL) - Strada Provinciale Casale-Altavilla, 38

**Contratto:** 19/07/2011 - rep. N° 2248

## RELAZIONE FINALE

**PROGETTO:** Approvato con Deliberazione G.C. n. 65 del 25/06/2011 per un importo complessivo di € 28.944,00 di cui € 20.673,04 per lavori a corpo + IVA 20% e € 842,61 + IVA 20% per oneri della sicurezza per un totale complessivo di € 26.249,09 + € 570,00 + contr. previd. + IVA 20% per un totale di € 2.694,91 per redazione progetto, direzione lavori, collaudo + € 430,31 compenso per l'attività di responsabile del procedimento.

In data 19/07/2011 venne stipulato contratto di appalto rep. n° 2248 con la ditta H&C s.r.l. - Strada Provinciale Casale-Altavilla, 38 - Terruggia (AL) con il ribasso del 15,05% (quindicivirgolazerocinque per cento) e quindi per l'importo netto di € 18.404,36 + IVA 20%.

**DIRETTORE LAVORI:** I lavori vennero diretti dal Per. Ind. Paolo Cavallone

**CONSEGNA LAVORI:** venne fatta in data 18/07/2011 come da verbale in pari data.

**TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI:** per l'ultimazione dei lavori sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi.

**SOSPENSIONI:** i lavori sono stati sospesi in data 20/08/2011 e ripresi in data 04/10/2011.

**ULTIMAZIONE :** avvenuta in data 12/10/2011 come da verbale in pari data.

**TEMPO IMPIEGATO:** giorni consecutivi 43

**PERIZIA SUPPLETIVA:** è stata emessa perizia suppletiva per un importo lordo di € 570,00 – ribasso d'asta del 15,05%.

**DITTA ESECUTRICE:** H&C s.r.l. con sede in Terruggia (AL) – Strada Provinciale Casale-Altavilla – C.F. e P.IVA 01980780066.

**SUBAPPALTO:** non sono stati autorizzati lavori di subappalto.

**ASSICURAZIONE:** la ditta appaltatrice sopraindicata è in possesso delle seguenti posizioni assicurative:

- INAIL cod. Ditta 13513857 di ALESSANDRIA
- INPS 0204737443 di ALESSANDRIA

**CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:** lo stato finale è stato redatto in data 12/10/2011 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori € 21.243,04 oltre ad I.V.A. 20%
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 842,61 + IVA 20%
- è stato emesso n° 1 certificato di pagamento per un totale complessivo di € 17.294,67 + IVA 20%

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA:** gli importi delle somme previste in progetto sono state di € 28.944,00 mentre quelle da liquidare di € 25.791,50 in seguito alla variante e al ribasso d'asta con un importo in economia di € 3.152,50.

**AVVISO AD OPPONENDUM:** si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** non si sono verificati danni di forza maggiore.

**LAVORI IN ECONOMIA:** Non sono stati effettuati lavori in economia

**CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA:** come da apposita dichiarazione allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di rifacimento generatori di calore presso Scuola dell'Infanzia "REGINA MARGHERITA" sita in Balzola (AL) - Via Piave,13.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:** durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Casale Monferrato, li 14/10/2011

L'IMPRESA  
H&C s.r.l.



PROGEST Studio Tecnico  
Associato  
ind. Paolo CAVALLONE



# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 14/10/2011 con la scorta dell'incarico, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

## CONSIDERATO

1. Che i lavori di realizzazione interventi di rifacimento generatori di calore presso Scuola dell'Infanzia "REGINA MARGHERITA" sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alla disposizioni d'incarico.
2. Che si trovano in buono stato di conservazione
3. Che sono stati regolarmente contabilizzati
4. Che in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
5. Che i lavori vennero ultimati in tempo utile
6. Che i prezzi applicati sono quelli dell'incarico e della perizia suppletiva
7. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi


## CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti dalla ditta H&C s.r.l. in base al contratto n° 2248 del 19/07/2011, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare netto del conto finale	€ 18.888,57
- A dedurre per certificato di acconto emesso	€ 17.294,67

risulta quindi un credito finale di € 1.593,90 (diconsi euro millecinquecentonovantatre/90) + IVA 20%, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente, le rettifiche contrattuali, le risultanze delle dichiarazioni liberatorie e dell'avviso ai creditori.

Casale Monferrato, 14/10/2011



IL DIRETTORE LAVORI  
Per. Ind. Paolo CAVALLONE

*Paolo Cavallone*

Allegato B

**LAVORI DI RIFACIMENTO GENERATORI DI CALORE SCUOLA DELL'INFANZIA -  
 QUADRO ECONOMICO FINALE**

	PROGETTO	VARIANTE	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 20.673,04	€ 21.243,04	€ 21.243,04	€	€ 17.294,67	
Lavori non soggetti a ribasso	€ 842,61	€ 842,61	€ 842,61			
ribasso 15,05%	€ 3.111,29	€ 3.197,08	€ 3.197,08			
quota ribasso utilizzata			€			
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 21.515,65</b>	<b>€ 18.888,57</b>	<b>€ 18.888,57</b>	<b>€ 17.294,67</b>	<b>€ 1.593,90</b>	<b>€ 2.627,08</b>
Importo netto di perizia						
IVA 20% su lavori	€ 4.303,13	€ 3.966,60	€ 3.966,60	€ 3.631,88	€ 334,72	€ 336,53
incentivi progettazione	€ 430,31	€ 430,31	€ 120,96		€ 120,96	€ 309,35
Spese tecniche	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00		€ 2.200,00	
contrib. 2%	€ 42,24	€ 42,24	€ 42,24		€ 36,60	
contrib. 4 %	€ 3,52	€ 3,52	€ 3,52		€ 8,80	
IVA 20% su spese tecniche	€ 449,15	€ 471,61	€ 471,61		€ 472,16	
imprevisti	€ 55,99	€ 55,99	€			
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.484,35</b>	<b>€ 7.170,27</b>	<b>€ 6.804,93</b>	<b>€ 3.631,88</b>	<b>€ 3.173,24</b>	<b>€ 679,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.000,00</b>	<b>€ 26.058,84</b>	<b>€ 25.693,50</b>	<b>€ 20.926,55</b>	<b>€ 4.767,14</b>	<b>€ 3.306,49</b>

**IMPORTO ECONOMIA**

**€ 3.306,49**

Il responsabile del procedimento : **DEBERNARDI geom. Livio**

*[Handwritten signature]*

