



COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N° 31/2013

**OGGETTO : LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE
CIMITERO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE
- LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI,
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA E ATTIVITÀ
DI VERIFICA PROGETTO.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **SEDICI** del mese di **APRILE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 30/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento pavimentazione cimitero comunale comportante una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 114.888,27 per lavori a base d'asta oltre a €. 1.378,80 per oneri della sicurezza , e a €. 33.732,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2262 del 07/08/2012 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **CO.VER.** srl - Regione Busazza n. 10 – Morano sul Po – per l'importo netto di € 105.560,12 registrato a Casale M.to il 09/08/2012 al n. 62 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata mutuo Cassa DD.PP. pos. 6002432 per €. 150.000,00;

Dato atto che i lavori di completamento pavimentazione cimitero sono iniziati il 27/08/2012 ed ultimati in data 15/12/2012 , entro i termini contrattuali previsti in 75 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 101 del 22/10/2012 di liquidazione tassa di gara ai sensi della L. n. 266/2005 ammontante a €. 30,00, a favore dell'A.V.C.P. ;
- n. 106 del 27/10/2012 di approvazione 1° S.A.L. ammontante a € 50.475,83 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 61.075,75
- n. 135 del 12/12/2012 di approvazione 2° S.A.L. ammontante a €. 50.124,62 oltre ad IVA 21% pari a complessivi €. 60.650,79;
- n. 118 del 22/11/2012 di liquidazione fatture per acquisto essenze vegetali ammontanti a €. 4.198,28

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 2.325,36, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. BARABATO Pasquale dell'Ufficio tecnico del Comune di Villanova M. to .

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante , pari a €. 581,34.

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di completamento pavimentazione cimitero comunale redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 114.860,94 come da relazione del D.L. ;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 25/02/2013 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 105.534,70 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 127.696,99, di cui già liquidati per 1° e 2° SAL € 100.600,45 oltre ad IVA 21% pari a totali € 121.726,54;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 2.325,36 ;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 134.250,62 ed una economia finale di € 19.947,66 (All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 8.295,80 di cui :
 - €. 4.934,25 alla ditta CO.VER.srl per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 21% pari a totali €. 5.970,44.
 - €. 1.744,02 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
 - €. 581,34 al verificatore incaricato, geom. BARBATO Pasquale , tecnico comunale del Comune di Villanova M. to .
- 6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 2 10 05 01 (ex cap. 11050) E.R.P. 2012

- 7) **PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice CO.VER. srl a garanzia del contratto ;
- 8) **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
- al pagamento della somma dovuta all'impresa CO.VER. srl su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
 - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG 401050121F - CUP G29B11000200004;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 351/2011 assunti all'intervento 2 10 05 01 (ex cap. 11050) ERP 2012 e la relativa registrazione contabile .

Lì 16/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ZURLO Dr. Alberto

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 17/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

**LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CIMITERO COMUNALE -
 QUADRO ECONOMICO FINALE**

PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 114.888,97	€ 114.860,94	€ 110.033,87	€ 4.827,07	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.378,80	€ 1.378,80	€ 1.378,80	€ -	
ribasso 9,32%	€ 10.707,65	€ 10.705,04	€ 10.255,16	€ 449,88	
deduzioni SAL 0,50%		€ -	€ 557,06	€ 557,06	
Totale lavori	€ 116.267,77	€ 105.534,70	€ 100.600,45	€ 4.934,25	€ 10.733,07
IVA 21% su lavori	€ 24.416,23	€ 22.162,29	€ 21.126,09	€ 1.036,19	€ 2.253,94
incentivi progettazione	€ 2.325,36	€ 2.325,36	€ -	€ 2.325,36	€ -
esumazione salme	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
polizza assicurativa progettis	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ 150,00
spese gara	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -
sistemazione aree verdi	€ 5.000,00	€ 4.198,28	€ 4.198,28	€ -	€ 5.000,00
quota revisione prezzi	€ 1.162,68	€ -	€ -	€ -	€ 1.162,68
arrotondamenti	€ 247,97	€ -	€ -	€ -	€ 247,97
Totale somme a disposizione	€ 33.732,24	€ 28.715,92	€ 25.354,37	€ 3.361,55	€ 9.214,59
TOTALE	€ 150.000,00	€ 134.250,62	€ 125.954,82	€ 8.295,79	€ 19.947,66

€ 19.947,66

IMPORTO ECONOMIA

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio