

**COPIA**



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE***  
***SERVIZIO TECNICO N° 138/2019***

**OGGETTO :   LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE  
TERMICA SEDE COMUNALE CON SOSTITUZIONE  
GENERATORE DI CALORE E MESSA IN SICUREZZA  
EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA –APPROVAZIONE  
CONTABILITÀ FINALE – LIQUIDAZIONE STATO  
FINALE LAVORI E SPESE TECNICHE .**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DUE** del mese di **SETTEMBRE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 04/06/2019 ;

Dato atto che con delib.G.C n. 44 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza centrale termica sede comunale con sostituzione generatore di calore e messa in sicurezza edificio scuola Primaria” comportante una spesa complessiva di €. 40.000,00 suddivisi in € 23.273,50 per lavori sul generatore di calore del Palazzo Comunale di cui non soggetti a ribasso d’asta € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 4.993,00 per la messa in sicurezza serramenti scuola primaria di cui non soggetti a ribasso d’asta €. 200,00 oltre ad € 11.733,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Dato atto che l’opera è finanziata contributo di cui all’art. 1 co 107 e seguenti, della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) di importo pari a €. 40.000,00

**RICHIAMATE**

- la determinazione R.S.T. n. 84 del 09/05/2019 ad oggetto “*lavori di “messa in sicurezza centrale termica sede municipale con sostituzione generatore di calore e messa in sicurezza edificio scolastico E. De Amicis” - aggiudicazione lavori termoidraulici alla ditta Muzio Giuseppe srl di Casale m. to*” per il prezzo netto di €. 22.756,59 determinato a seguito del ribasso del 2,25% sull’importo soggetto a ribasso ammontante a € 22.973,50 oltre ad oneri per la sicurezza pari a €. 300,00
- la determinazione R.S.T. n. 84 del 11/05/2019 ad oggetto “*lavori di “messa in sicurezza centrale termica sede municipale con sostituzione generatore di calore e messa in sicurezza edificio scolastico E. De Amicis” - aggiudicazione lavori posa vetrate di sicurezza alla ditta*

*Vetraria Vasalese di Casale m. to*” per il prezzo netto di €. 4.897,14 determinato a seguito del ribasso del 2,00% sull’importo soggetto a ribasso ammontante a € 4.793,00 oltre ad oneri per la sicurezza pari a €. 200,00

- che il contratto di affidamento dei lavori alla ditta Muzio Giuseppe di Casale M. to venne stipulato ai sensi art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione digitale della trattativa MePA n. 899200.

- che il contratto con la ditta Vetraria Casalese affidato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 con scambio di documenti di offerta ed accettazione

Dato atto che i lavori sono iniziati il 14/05/2019 ed ultimati :

in data per i lavori di posa vetrate

in data 12/07/2019 per la sostituzione della caldaia

entro i termini contrattuali previsti in 40 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al P.ind., Cavallone Paolo ;

Che è stato pubblicato l’avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che:

- non vennero approvati stati di Avanzamento lavori

- non venne nominato il CSP e il CSE, non ravvisandosi le circostanze di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008

VISTA la contabilità finale dei lavori ed il certificato regolare esecuzione allegato sub A) ;

VISTO il quadro economico di spesa finale allegato sub. B) ;

DATO ATTO della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell’art. 6 DPR 207/2010

- prot INAIL\_17637076 scadenza 29/11/2019 in capo alla Muzio Giuseppe srl

- prot INAIL\_16416050 scadenza 08/09/2019 in capo alla Vetraria Casalese

Dato atto che è stata effettuata, con esito negativo, la verifica inadempimenti in capo alla ditta Muzio Giuseppe srl (Richiesta 201900002677363) sul sito di Equitalia servizi spa dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ;

RITENUTO necessario provvedere in merito ;

## **D E T E R M I N A**

1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza centrale termica sede comunale con sostituzione generatore di calore e messa in sicurezza edificio scuola Primaria”- redatta dal Direttore Lavori – p.ind. Cavallone paolo dello studio tecnico associato Progest — da cui risulta una spesa netta di € 15729,30 come da relazione del D.L.;

2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori termoidraulici redatto in data 13/07/2019 dal D.L., che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 22.756,59 oltre ad IVA 22% pari a complessivi € 27.763,04 interamente da liquidare ;

3) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori posa vetrate redatto in data 13/07/2019 dal D.L., che in copia si allega sub. C) da cui risultano eseguiti lavori per € 4.897,14 oltre ad IVA 22% pari a complessivi € 5.974,51 interamente da liquidare;

4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 38.854,24 ed una economia finale di € 1.145,76 (All. A) ;

5) PROVVEDERE alla liquidazione delle spese ammontanti a totali €. 38.854,24 di cui:

- €. 22.756,00 alla ditta Muzio Giuseppe srl per saldo lavori termo-idraulici, oltre ad IVA 22% pari a totali €. 27.763,04.
- €. 4.897,14 alla ditta Vetraria Casalese per saldo lavori posa vetrate, oltre ad IVA 22% pari a totali €. 5.974,51.
- €. 4.000,00 oltre a contributi CNPAIA, pari a €. 19,00 per attività di progettazione definitiva/esecutiva, DL, e contabilità lavori, e adempimenti INAIL pari a totali €. 5.116,68.

6) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà:

- al pagamento delle somme dovute su conto corrente dedicato riportato sulle fatture;
- ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 il codice CUP G25H19000040001;

7) PROVVEDERE agli adempimenti successivi ed alla rendicontazione del contributo percepito.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all'impegno n. 319/2019, 518/2019, 522/2019 assunto alla missione 01 programma 05 cap. 9420 bilancio 2018 cod. meccanografico 0105202 e la relativa registrazione contabile.

Lì 02/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to SCAGLIOTTI Dr.ssa Laura

---

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 18/09/2019

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

F.to PAGIN Patrizia