

MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - ANNO 2017 - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 15.233,48		€ 15.228,20	€ -	€ 15.228,20	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 102,86		€ 102,86	€ -	€ 102,86	
ribasso 0,50%	€ -		-€ 76,14	€ -	-€ 76,14	
Totale lavori	€ 15.336,34		€ 15.254,92	€ -	€ 15.254,92	€ 81,42
IVA 22% su lavori	€ 3.373,99		€ 3.356,08	€ -	€ 3.356,08	€ 17,91
incentivi progettazione	€ 306,73		€ 306,73		€ 245,38	€ 61,35
polizza assicurativa progettis			€ -		€ -	€ -
imprevisti	€ 32,94		€ -		€ -	€ 32,94
spese di sistemazione griglie metalliche	€ 950,00		€ 700,00		€ 700,00	€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 4.663,66		€ 4.362,81		€ 4.301,46	€ 362,20
TOTALE	€ 20.000,00		€ 19.617,73	€ -	€ 19.556,38	€ 443,62

IMPORTO ECONOMIA

€ 443,62

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

