

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA – ANNO 2020
Impresa BOVONE Gianluca – Via Papa Giovanni XXIII, 32/A - FRUGAROLO – AL -
Contratto : trattativa diretta MePA 1234685 del 04/03/2020

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese soggetti a ribasso	€. 15.963,90
Deduzione del ribasso d’asta del 0.50%	€. 79,81
Importo dei lavori a base d’asta non soggetto a ribasso ai sensi D.Lgs. 50/2016	€. 92,38
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 15.976,47

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 16 del 26/02/2020, dell’importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 16.056,28 a base d’appalto, €. 92,38 per oneri della sicurezza, oltre a €. 3.943,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale,

Con trattativa diretta MePA 1234685 del 04/03/2020 i lavori vennero affidati all’Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL - con il ribasso del 0.50% (zero virgola cinquanta per cento) e quindi per l’importo netto di €. 15.976,47, il contratto è stato stipulato al rep.n. 2308/2020.

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 02/04/2020 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l’ultimazione dei lavori sono previsti 20 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi :

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 21/04/2020 come da verbale in data 21/04/2020

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 19,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall’impresa appaltatrice:

- - all’Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL -

SUBAPPALTO : non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.

è stato emesso n° 1 ordini di servizio in data 16/04/2020 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- esecuzione di rimodellamento sezione di minimo deflusso per ulteriori ml 527

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 14416877 di ALESSANDRIA
- INPS 0205650668 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale, redatto in data 09/05/2019 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo netto dei lavori €. 15.974,25 oltre ad I.V.A. di legge
- non risultano emessi S.A.L.

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. **15.976,46**

L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. **15.974,25**

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA :come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- Taglio della vegetazione cresciuta sulle sponde del canale scolmatore della roggia Stura , denominato by-pass
- ricalibratura sezione minimo deflusso per ml. 527

Balzola,22/04/2020

LA DITTA
F.to BOVONE Gianluca

IL Direttore Lavori

F.to DEBERNARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso ,il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 22/04/2020 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Manutenzione canale scolmatore della Roggia Stura** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in € 15.974,25 (quindicimilanovecentosettantaquattro/25), e non essendo stati corrisposti SAL, risulta quindi un credito finale di **€ 15.974,25 oltre ad IVA**, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **BOVONE Gianluca** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, lì 22/04/2020

IL DIRETTORE LAVORI
F.to DEBERNARDI geom. Livio

**MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - ANNO 2019 -
 QUADRO ECONOMICO FINALE**

	PROGETTO	VANTAGE CONSUMING	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 15.963,90	€ 15.961,68	€ -	€ 15.961,68	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 92,38	€ 92,38	€ -	€ 92,38	
ribasso 0,50%	€ -	€ 79,81	€ -		
Totale lavori		€ 15.974,25	€ -	€ 15.974,25	€ 82,03
IVA 22% su lavori	€ 3.532,38	€ 3.514,34	€ -	€ 3.514,34	€ 18,05
spese sistemazione griglie	€ 300,00	€ 295,00		€ 295,00	€ 5,00
IVA su lavori griglie	€ 66,00	€ 64,90		€ 64,90	€ 1,10
arrotondamenti	€ 45,34				€ 45,34
Totale somme a disposizione	€ 3.943,72	€ 3.874,24		€ 3.874,24	€ 69,49
TOTALE	€ 20.000,00	€ 19.848,49	€ -	€ 19.848,49	€ 151,51

IMPORTO ECONOMIA
 € 151,51

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio