

LAVORI DI RIFACIMENTO SISTEMAZIONE CORSO 25 APRILE ED EX AREA VIGNOLA - QUADRO ECONOMICO FINALE	
--	--

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 123.408,83		€ 107.861,51	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.086,11			€ -	€ -	
ribasso 12,10%	-€ 14.932,47			€ -		
deduzioni SAL 0,50%			€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 126.494,94		€ 95.128,68	€ 90.374,41	€ 4.754,27	€ 31.366,26
					€ -	€ -
IVA 22% su lavori	€ 27.828,89		€ 20.928,31	€ 19.882,37	€ 1.045,94	€ 6.900,58
incentivi progettazione	€ 2.529,90		€ 1.517,76	€ -	€ 1.517,76	€ 1.012,14
spese tecniche progetto,DL e contabilità compreso CNPAIA	€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ -
Contributi 2%	€ 250,00		€ 250,00	€ 100,00	€ 150,00	€ -
IVA 22% su spese tecniche	€ 2.805,00		€ 2.805,00	€ 1.122,00	€ 1.683,00	€ -
arredo urbano	€ 23.265,64		€ 16.650,89			€ 6.614,75
IVA su arredo urbano	€ 5.118,44		€ 2.263,90			€ 2.854,54
contributo ANAC	€ 225,00		€ 30,00	€ 30,00		€ 195,00
spese autorizzazione provincia	€ 85,00		€ 85,00	€ 85,00	€ -	€ -
spostamento servizi	€ 3.290,00		€ 2.198,00	€ 1.344,00	€ 854,00	€ 1.092,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 5.607,19		€ -	€ -	€ -	€ 5.607,19
Totale somme a disposizione	€ 83.505,06		€ 59.228,86	€ 27.563,37	€ 12.750,70	€ 24.276,20
TOTALE	€ 210.000,00		€ 154.357,54	€ 117.937,78	€ 17.504,97	€ 55.642,46

IMPORTO ECONOMIA

€ 55.642,46

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

