

Al. B)

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA – ANNO 2018
Impresa BOVONE Gianluca – Via Papa Giovanni XXIII, 32/A- FRUGAROLO – AL –
Contratto : rep. n. 2303 del 29/03/2018 registrato il 07/04/2018 al n. 788 serie 1T

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese soggetti a ribasso	€. 15.858,49
Deduzione del ribasso d'asta del 0.50%	€. 79,29
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi D.Lgs. 50/2016	€. 92,38
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 15.871,58

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 11 del 08/02/2018, dell'importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 15.858,49 a base d'appalto, €. 92,38 per oneri della sicurezza, oltre a €. 4.049,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Con contratto rep. 2303 del 29/03/2018 registrato il 07/04/2018 al n. 788 serie 1° i lavori vennero affidati all'Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL - con il ribasso del 0.50% (zero virgola cinquanta per cento) e quindi per l'importo netto di €. 15.871,58.

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 29/03/2018 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 20 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : I lavori non vennero sospesi :

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 19/04/2018 come da verbale in data 20/04/2018

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 20,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice:
 - all'Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL -

SUBAPPALTO : non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.

è stato emesso n° 1 ordini di servizio in data 11/04/2018 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per:

- esecuzione di rimodellamento sezione di minimo deflusso per ulteriori ml 260.

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 14416877 di ALESSANDRIA
- INPS 0205650668 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale, redatto in data 23/04/2018 è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo netto dei lavori € 15.868,07 oltre ad I.V.A. di legge
- non risultano emessi S.A.L.

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di € 15.871,58
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 15.868,07

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- Taglio della vegetazione cresciuta sulle sponde del canale scolmatore della roggia Stura, denominato by-pass
- ricalibratura sezione minimo deflusso per ml. 260

Balzoia, 23/04/2018

LA DITTA
BOVONE SPA
BOVONE SPA
Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A
15063 FRUGAROLI (AL)
C.R. 018180303182D
P.IVA 02122410065



Il Direttore Lavori
DEBERNARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 23/04/2018 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Manutenzione canale scalmatore della Roggia Stura** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 15.868,07 (quindicimilaottocentosessantotto/07), e non essendo stati corrisposti SAL, risulta quindi un credito finale di € **15.868,07** oltre ad IVA, che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **BOVONE Gianluca** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, LI 23/04/2018



DIRETTORE LAVORI
BERNARDI geom. Livio