

MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - ANNO 2018 - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 15.858,40		€ 15.854,96	€ -	€ 15.854,96	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 92,38		€ 92,38	€ -	€ 92,38	
ribasso 0,50%	€ -		-€ 79,27	€ -	-€ 79,27	
Totale lavori	€ 15.950,78		€ 15.868,07	€ -	€ 15.868,07	€ 82,71
IVA 22% su lavori	€ 3.509,17		€ 3.490,97	€ -	€ 3.490,97	€ 18,20
incentivi progettazione	€ 319,02		€ 223,31		€ 178,65	€ 44,66
polizza assicurativa progettis imprevisti	€ 11,03		€ -		€ -	€ 11,03
spese di sistemazione griglie metalliche	€ 210,00		€ 201,30		€ 201,30	€ 8,70
Totale somme a disposizione	€ 4.049,22		€ 3.915,58		€ 3.870,92	€ 178,29
TOTALE	€ 20.000,00		€ 19.783,65	€ -	€ 19.738,99	€ 261,01

IMPORTO ECONOMIA

€ 261,01

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

