

ASFALTATURE STRADE COMUNALI INTERNE ANNO 2018 - QUADRO ECONOMICO FINALE	
--	--

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 39.083,84		€ 38.892,02	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 716,16		€ 716,16	€ -	€ -	
ribasso 10,00%	-€ 3.908,38		-€ 3.889,20	€ -		
deduzioni SAL 0,50%			€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 39.800,00		€ 35.718,98	€ -	€ 35.718,98	€ 4.081,02
				€ -	€ -	€ -
IVA 22% su lavori	€ 8.756,00		€ 7.858,18	€ -	€ 7.858,18	€ 897,82
spese tecniche progetto,DL e contabilità compreso CNPAIA	€ 3.772,10		€ 2.956,49	€ 1.546,67	€ 1.409,82	€ 815,61
Contributi 5%	€ 188,61		€ 147,82	€ 77,33	€ 70,49	€ 40,78
IVA 22% su spese tecniche	€ 871,36		€ 682,95	€ 357,28	€ -	€ 514,07
imprevisti e arrotondamenti	€ 611,94		€ -	€ -	€ -	€ 611,94
Totale somme a disposizione	€ 14.200,00		€ 11.645,44	€ 1.981,28	€ 9.338,49	€ 2.880,23
TOTALE	€ 54.000,00		€ 47.364,42	€ 1.981,28	€ 45.057,46	€ 6.961,25

IMPORTO ECONOMIA	€ 6.961,25

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

