

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 56 /2013

**OGGETTO: LAVORI TAGLIO ERBA SULLE SPONDE DEL CANALE
 SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA -
 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE -
 LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI, INCENTIVO
 PROGETTAZIONE INTERNA E ATTIVITÀ DI
 VERIFICA PROGETTO.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **UNDICI** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 79 del 06/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di taglio erba sulle sponde dello sullo scolmatore della roggia Stura comportanti una spesa complessiva di €. 34.000,00 di cui €. 27.526,80 per lavori a base d'asta oltre a €. 375,00 per oneri della sicurezza , e a €. 6.473,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2264 del 04/12/2012 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **GINKGO BILOBA** soc.coop. – Via Vittime 11 settembre 2001 – Casale M. to – per l'importo netto di € 22.471,13,12 registrato a Casale M.to il 07/12/2012 al n. 103 S. I[^] ;

Dato atto che l'opera è finanziata :

- con contributo AIPO ammontante in €. 20.000,00, in forza di convenzione rep. 817 del 08/02/2012
- fondi propri del comune per €. 14.000,00

Dato atto che i lavori di taglio erba sono iniziati il 31/01/2013 ed ultimati in data 10/05/2013 , entro i termini contrattuali previsti in 20 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 36 del 16/04/2013 di approvazione 1° S.A.L. ammontante a € 15.136,74 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 18.315,45

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 550,54, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po .

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante , pari a €. 137,63.

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di completamento pavimentazione cimitero comunale redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 22.471,13 come da relazione del D.L. ;
- 2) **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 21/05/2013 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 22.471,13 oltre ad IVA 21% pari a complessivi € 27.190,07, di cui già liquidati per 1° SAL € 15.136,74 oltre ad IVA 21% pari a totali € 18.315,45;
- 3) **DARE ATTO** che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 550,54 ;
- 4) **DARE ATTO** che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 27.740,61 ed una economia finale di € 6.259,39 (All. A) ;
- 5) **PROVVEDERE** alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 9.4259 di cui :
 - €. 7.334,3 alla ditta GINKGO BILOBA soc.coop. per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 21% pari a totali €. 8.874,61.
 - €. 412,90 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i
 - €. 137,63 al verificatore incaricato, geom. GAVAZZA Fabrizio , tecnico comunale del Comune di Morano sul Po .
- 6) **DARE ATTO** che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 1 09 06 03 (ex cap. 4300) E.R.P. 2012;
- 7) **PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice GINKGO BILOBA soc.ccop a garanzia del contratto ;

8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :

- ❑ al pagamento della somma dovuta all'impresa GINKGO BILOBA soc.coop. su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
- ❑ ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z6706BBDE0 - CUP G28G12000410009;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 327 assunto all'intervento 1 09 06 03 (ex cap. 4300) E.R.P. 2012 e la relativa registrazione contabile .

Lì 11/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ZURLO Dr. Alberto

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 11/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to GILARDINO Camilla

Allegato B)

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA - Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori:TAGLIO ERBA SULLE SPONDE DEL CANALE SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA

Impresa GINKGO BILOBA soc. coop. Soc. Via Vittime 11 settembre 2001 – CASALE M.TO

Contratto : rep. n. 2264 del 04/12/2012 registrato a Casale M. to il 07/1/2013 n. 103/I^ .

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese	€. 27.151,80
Deduzione del ribasso d'asta del 18,62%	€.22.096,13
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	€ 375,00
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	€. 22.471,13

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 79 del 06/10/2012, dell'importo complessivo di €. 34.000,00 di cui €. 27.151,80 a base d'appalto, €, 375,00 per oneri della sicurezza e oltre a €. 6.473,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

Con con contratto rep. 2264 del 04/12/2012 registrato a Casale M. to il 07/12/2012 al n. 103 S.I^ i lavori vennero affidati all'Impresa GINKGO BILOBA soc.coop. con sede in Via Vittime 11 settembre 2001 – Casale M.to - con il ribasso del 18,62% (diciotto virgola-sessantadue per cento) e quindi per l'importo netto di €. 22.471,13.

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 31/01/2013 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 20 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori vennero :
sospesi in data 11/02/2013 e ripresi in data 19/02/2013
sospesi in data 21/02/2013 e ripresi in data 25/03/2013
sospesi in data 30/03/2013 e ripresi in data 08/05/2013

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 10/05/2013 come da verbale in data 11/05/2013

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 20,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall'impresa

- - GINKGO BILOBA soc.coop. con sede in Via Vittime 11 settembre 2001 – Casale M.to

SUBAPPALTO : non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavoro **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.

è stato emesso n° 1 ordini di servizio in data 25/03/2013 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- taglio erba nelle vicinanze delle sovrastrutture dei ponti e delle muratura dei sifoni

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 3955535 di ALESSANDRIA
- INPS 02043862969 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale , redatto in data 21/05/2013 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo netto dei lavori €. 22.471,13 oltre ad I.V.A. di legge
- risulta emesso 1° S.A.L. in data 28/03/2013 di €. 15.136,74

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. **22.471,13**
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. **22.471,13**

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.


CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA :come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- Taglio della vegetazione cresciuta sulle sponde del canale scolmatore della roggia Stura , denominato by-pass
- Ricalibratura di parte dell'alveo del canale scolmatore

Balzola,21/05/2013

LA DITTA
GINKGO BILOBA SOC.COOP



IL Direttore Lavori
DEBERNARDI, geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso ,il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 21/05/2013 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Taglio erba sulle sponde del canale scolmatore della Roggia Stura** sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 22.471,13 (ventiduemilaquattrocentosettantuno/13), e essendo stati corrisposti 1° SAL di importo pari a €. 15.136,74 ,risulta quindi un credito finale di **€ 7.334,39 oltre ad IVA** , che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **GINKGO BILOBA soc. Coop.** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Lì 21/05/2013



IL DIRETTORE LAVORI
DEBERNARDI, geom. Livio

Allegato A)

LAVORI DI TAGLIO ERBA CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO	VARIAN	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 27.151,80	€ 27.151,80	€ 18.692,82	€ 8.458,98	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 375,00	€ 375,00	€ -	€ 375,00	
ribasso 18,62%	-€ 5.055,67	-€ 5.055,67	-€ 3.480,60	-€ 1.575,06	
Totale lavori	€ 27.526,80	€ 22.471,13	€ 15.212,80	€ 7.258,33	€ 5.055,67
ritenuta acconto 0,50%			-€ 76,06		
			€ 15.136,74	€ 7.334,39	
IVA 21% su lavori	€ 5.780,63	€ 4.718,94	€ 3.178,71	€ 1.540,22	€ 1.061,69
incentivi progettazione	€ 550,54	€ 550,54	€ -	€ 550,54	€ -
arrotondamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
imprevisti	€ 92,04	€ -	€ -	€ -	€ -
polizza assicurativa progettis	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ 92,04
					€ 50,00
Totale somme a disposizione					
€ 6.473,20	€ 5.269,47			€ 2.090,76	€ 1.203,73
TOTALE	€ 34.000,00	€ 27.740,61	€ 18.315,45	€ 9.349,09	€ 6.259,39

IMPORTO ECONOMIA
€ 6.259,39

IMPORTO ECONOMIA
€ 6.259,39

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio